

关于“220千伏君兰输变电工程”A22塔基 依法施工的信息报送

“220千伏君兰输变电工程”属市重点供电项目，项目动工前已取得用地预审、立项、环评等批准文件。项目启动后，镇政府已于2018年3月19日与六沙新龙队签订涉及A22塔基的占地补偿协议书并全额支付了补偿款。

完成占地补偿工作后，市供电局、施工单位、镇征收中心及六沙村委工作人员根据评估报告（塔基永久占地面积0.2232亩、临时用地面积1.3230亩、道路面积0.2106亩，合共用地1.7568亩，补偿款合共38768元）多次与A22塔基涉及的青苗补偿户陈泽添进行协商，但由于陈泽添一直坚持要求预期收益补偿，并提出补偿19.8万元的无理要求，致使无法达成协议。征收中心在协商过程中已多次向其解释，如对补偿标准有异议的，可自行聘请具备资质的第三方评估公司出具评估报告，但其一直未能提供，导致无法协商成功。

鉴于涉及塔基用地已于2018年4月15日移交施工单位，并且六沙经联社、市供电局也已于2018年5月3日向补偿户发送通知，要求其于2018年5月15日前将地上附着物搬迁，但截至5月23日为止，该补偿户仍未搬迁，该行为已严重影响了工程建设进度。鉴于该项目为市政府重点项目，且全市用电情况十分

紧张，为保障工程建设进度，施工单位于5月24日进场施工。为维护正常施工秩序，镇政府组织相关部门工作人员到场维持秩序，期间没有发生人员阻扰施工情况，现场施工秩序良好。

下一步，镇政府将继续推进剩余7基塔基的青苗补偿协商工作，同时做好维持正常施工秩序方案，确保220KV君兰输变电工程能按时完成通电，保障我市西北片区用电。

