

镇级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市港口中学		项目名称	港口中学学生宿舍门、床、储物柜等设备更新改造工程	预算金额 (万元)	81.70	扣分说明	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明		专家评分	合计	备注
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。		0.0	30.9	未见相关基础设施管理制度，如学校基础设施维护管理办法。
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整； ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。		3.0		
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。		6.0		一是未见第一批、第二批床柜收货单据，二是项目总验收日期滞后，合同约定2022年8月30日完成全部设施安装和调试，实际验收日期为2022年10月12日，期间跨度较大。
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。		0.0		未见相关资金管理办法及内控制度。
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		7.0		未见资金拨付审批手续文件。
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。		9.9		项目2022年度实际支出622,800元，预算支出率为76.23%。
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。		10.0	53.0	
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。		5.0		
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。		15.0		
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研队伍稳定性）的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设定。		20.0		
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。		3.0		在未见相关设施维护管理制度的情况下，后续设施维护工作如何开展无保障。
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。		0.0		未见满意度调查调查材料。
小计			100				83.9	

逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0.0	0.0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0.0	
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0.0	
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0.0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0.0	
	政府采购执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0	
	建设工程招标投标执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0	
	违法违纪行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0.0	
逆向指标小计			-45	-	0.0	
合计					83.9	
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）						
内容		评价意见				
总体评价		本项目年初安排预算817,000元，实际支出预算622,800元，预算支出率76.23%。 该项目为中山市港口中学购置120间学生宿舍床、柜设施，其中双层床480套、储物柜120套，以完善学生宿舍配套设施设备，一定程度上提升学生住宿环境条件，助力学校教学质量发展。 但存在以下问题：一是项目管理欠完善，制度健全性不足，二是资金拨付手续不齐全，预算支出率偏低，三是后续保障措施不足。 经综合定量指标的量化考核，评定“港口中学学生宿舍门、床、储物柜等设备更新改造工程”核查得分是83.9分，核查等级为“良”。				
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		一、项目管理 （一）项目管理制度不完善，未见相关基础设施管理制度，如学校基础设施维护管理办法。 （二）项目过程监督管理不足，一是未见第一批、第二批床柜收货单据，二是项目总验收日期滞后，合同约定2022年8月30日完成全部设施安装和调试，实际验收日期为2022年10月12日，期间跨度较大。 二、资金管理 （一）制度健全性不足，未见相关资金管理办法及内控制度。 （二）资金使用程序规范性文件欠缺，未见资金拨付审批手续文件。 （三）预算支出率偏低，实际采购价格偏离预算申报金额较大，前期市场询价、预算测算不精准。 二、绩效表现 （一）项目未设置总体绩效目标，无法核实项目预期目标与实际完成情况是否存在偏差。 （二）《基础信息表》绩效指标设置不规范，一是质量指标“设备完好率”和社会效益指标“基础设施完好率”设置重复，二是数量指标应细化到预采购的床、柜数量。 （三）未见满意度调查调查材料。 （四）宿舍设施后续维护保障措施欠缺。				
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）		一、管理优化 （一）建议完善项目管理制度，针对性制定学校宿舍设施日常维护管理办法。 （二）建议加强项目过程监管并注重材料留痕，一是补齐设施收货单据，二是应重视项目验收时效性，及时跟进项目实施情况，及时完成验收工作。 （三）建议完善项目相关资金管理制度，包括资金管理办法、财务制度等内控制度。 （四）建议补齐项目资金拨付批复文件。 二、绩效提升 （一）建议合理设置绩效目标，结合项目实施目标和关键数据合理描述绩效目标。 （二）建议修改社会效益指标为“宿舍入住率”，增设数量指标“双层床数量”、“储物柜数量”等指标。 （三）建议重视对学生满意度的调查，开展满意度调查、收集结果进行分析，以便及时发现存在问题并及时做出调整。 （四）建议完善后续宿舍设施维护保障措施。 三、预算调整 该项目当年度已完成所有设施安装并投入使用，下一年度无需再安排资金。				
对下年度预算安排建议		保留（ ）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（√）。				
机构名称（全称）：中晟瑞晟（北京）管理咨询有限公司						
日期：2023年9月6日						