



注明：第二阶段围蔽段完成雨水进水口改造、检查井提升、绿化迁移及人行道饰面后，我司对施工范围内进行全面清理、清洗，届时各路口进行再次临时封闭围挡，并进行道路沥青罩面施工（沥青罩面施工工期为8日历天）；该阶段施工工期从2020年11月15日起35日历天（即2020年12月20日）完成全部施工内容。

第二阶段疏导总平面图