



南头镇中心小学扩建工程项目总体绩效核查情况

一、项目情况

根据2020年11月18日中山市发展和改革局关于南头镇中心小学扩建项目可行性研究报告的批复，项目具体建设内容：项目用地面积15,647.1平方米，总建筑面积21,937.8平方米。建设内容主要包括：新建一栋六层教学楼，地下设一层车库；以及配套篮球场、风雨连廊、配电室等。项目未经批准不得擅自建设、搭建、装修办公用房；不得超标准建设、装修；不得建设具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所。项目总投资金额12,061.31万元。根据开工报审情况，项目计划于2021年12月17日开工，2022年9月17日完工，截至2022年12月31日，项目已建设完工比例为70%。

（一）资金情况

根据获取的项目资料，资金明细如下表所示：

序号	资金来源	预算金额 (元)	项目实际支出 金额(元)	预算执行 率(%)
1	南头镇2022年预算单位 (中山市南头镇城管住建 和农业农村局)预算批复 明细表.	25,858,533	6,984,880	27.01%
2	南头镇红十字会2019年 慈善万人行定向“南头中	10,464,444	10,464,444	100%

	心小学扩建”善款			
3	省民生实事 0101 和市民生实事 0102 南头镇中心小学扩建工程	3,920,000	3,920,000	100%
4	教育与体育事业发展专项资金（镇街义务教育公办学校建设经费）	880,000	880,000	100%

（二）绩效指标整体完成情况

为改善南头镇中心小学办学条件，满足区域入学和教育事业发展需要。项目扩建工程总建筑面积 21,879.7 平方米，其中地上建筑面积为 18,966.12 平方米，地下建筑面积为 2,913.58 平方米。总体建筑为地上 6 层，地下为 1 层，其中人防面积 1,097.6 平方，本项目建筑高度 23.5 米，建筑跨度 10 米。

（三）绩效核查得分情况

本次项目核查绩效的权重总计 100 分，最终得分为 71.5 分，评级等级属于“中”。

二、存在问题和建议

1.项目受疫情等因素影响，造成工程延期，未在计划期内应建设完工，项目管理水平有待提升。建议建立明确的项目实施计划和方案，增强工作主动性。

2.资金支出率较低，相关财务监督及检查管理水平有待提升。建议根据工作计划不定期对项目进程、资金支出使用情况进行监管，并做好过程留痕，提高预算支出规范性。