

附件

坦洲镇 2019 年十大民生工程任务第三季度进度表

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
一	提升校园设施	1. 完成实验小学教学楼的建设及体育馆的室内装修, 采购设备、美化绿化校园、建设校外道路、配备师资。	文体教育局、教育事务指导中心	农业和农村工作局、城乡建设服务中心、国有资产管理局领导小组办公室	1. 7 月份装修工程完工。 2. 7 月份完成一年级开学必需设施设备采购。 3. 7 月份教师 12-22 人到位, 配备后勤人员 5-8 人。	【顺利推进】 1. 装修工程已完工并通过验收。 2. 已完成必须设备的采购。 3. 专任教师 11 人已到位, 并配备后勤人员 7 人。	下一步工作计划: 校名更改为金斗湾小学, 待金斗湾小学编制备案后, 办理专任教师的调动手续。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
		<p>2. 对全镇尚未建设塑胶跑道的公办中小学校建设完成塑胶跑道。</p>	<p>文体教育局、教育事务指导中心</p>	<p>城乡建设服务中心、裕洲村、同胜社区</p>	<p>1. 7月份七村小学等5所小学塑胶跑道改造工程：完工。 2. 7月份同胜小学等3所学校塑胶跑道改造工程：完成工程总量的100%。</p>	<p>【进展滞后】 1. 七村小学等5所小学塑胶跑道改造工程已完工。 2. 同胜小学运动场跑道正在铺设塑胶；坦洲三中运动场跑道已完成塑胶铺设；裕洲小学运动场跑道已完成跑道混凝土工程。</p>	<p>下一步工作计划： 1. 七村小学等5所小学塑胶跑道改造工程：办理竣工验收。 2. 加快推进同胜小学等3所学校塑胶跑道建设收尾工作，并做好竣工验收。</p>

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
二	水利设施建设	1. 对中珠联围海堤（大涌口水闸至珠海交界段）进行加固，主要建设内容：对中珠联围（大涌口水闸至珠海交界段）约2公里海堤按一级海堤标准进行加固，重建永合新围出水涵闸等。其中2019年计划完成施工任务的30%。	水利所	新合村	完成施工各项准备工作，争取8月份开工。	【顺利推进】 施工单位已进场施工。	存在问题： 中珠联围坦洲段大堤是周边村（居）的重要通道，需相关部门配合解决施工期间的群众出行问题。
		2. 开展坦洲镇铁炉山水库排洪渠整治工程，整治铁炉山水库排洪渠两岸岸墙，新建人行交通桥、跨渠交通桥涵各1座，新建水陂6座、排水涵2座。	水利所	新前进村	完成全部施工建设任务，该项工程初步发挥效益。	【进展滞后】 完成施工任务的74%。	下一步工作计划： 加快推进施工进度。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
		3. 开展内河支堤加固防涝排涝工程，解决部分村（社区）逢汛期必浸的现象。	水利所	农业和农村工作局、住建局、交通分局、相关村（居）	1. 危急支堤加高应急工程完成 80%。 2. 其他堤段和排涝设施完成设计，开展采购和招投标工作。	【进展滞后】 内河支堤加固防涝排涝工程正开展测量设计工作。	下一步工作计划： 完成测量设计工作。
三	道路提质工程	1. 完成建成区腾云路和文康路的路面改造工程和综合提升改造工程。	城乡建设服务中心	住建局、交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、合胜社区	完成总工程量的 70%。	【进展滞后】 已出具施工许可证，文康路与腾云路的人行道正在施工，已完成总工程量的 25%。	下一步工作计划： 1. 文康路：完成人行道铺装，加快路面沥青施工。 2. 腾云路：开始雨水管部分施工。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
		2. 完成神利路(坦神北路至潭隆北路)的道路改造工程。	城乡建设服务中心	住建局、交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、合胜社区、七村社区	完成总工程量的 70%。	【顺利推进】 约完成总工程量的 75%。	下一步工作计划： 加快施工进度，争取今年底完工。
		3. 建成区神农路和南坦四路的路面改造工程和综合提升改造工程。	城乡建设服务中心	住建局、交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、同胜社区	完成总工程量的 70%。	【进展滞后】 已全线完成人行道侧石安装，约完成总工程量的 5%。	下一步工作计划： 加快施工进度，争取今年底完工。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及 下一步工作计划
		4. 建成区德秀路、青晖北路和青晖南路等的路面改造工程和综合提升改造工程。	城乡建设服务中心	住建局、交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、坦洲村社区	完工。	【进展滞后】 约完成总工程量的 69%。	下一步工作计划： 加快施工进度，争取 2019 年 11 月上旬完工。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
		5. 完成兴坦路(工业大道至嘉联路段)、宝珠南路(利源路至规划纵三路)等道路的改造工程。	城乡建设服务中心	交通分局、住建局、土地房屋征收中心、公安分局、规划分局、国土分局、工业园区建设开发中心	1. 兴坦路道路改造工程：完成工程招投标。 2. 宝珠南路道路改造工程：完工。	【进展滞后】 1. 兴坦路道路改造工程：已完成工程招投标，正在进行施工报建。 2. 宝珠南路道路改造工程：已完成总工程量的约80%。	存在问题： 宝珠南路道路改造工程：北侧污水管与现有埋地电缆有数处标高冲突，待电缆迁改完成后方可进行污水管拖管施工。 下一步工作计划： 1. 兴坦路道路改造工程：加快完成施工报建工作，加快投入施工。 2. 宝珠南路道路改造工程：开展北侧路灯、北侧人行道、污水主管拖管等的施工。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及 下一步工作计划
四	深化政务便民	<p>以方便企业群众办事创业为导向，以提升政务服务质量效率为核心，以“互联网+”为手段，以“事项流程化、流程标准化、标准信息化”为抓手，按照“数据多跑路、群众少跑腿”的理念和目标，开展政务服务“零跑动”改革。开发坦洲镇政务服务网上办理系统，推进简易的行政审批和公共服务事项全流程网上办理，实现企业和群众办事“零跑动”。</p>	党政办-政务办		完成系统初期开发。	<p>【顺利推进】 坦洲镇政务服务网上办理系统已于9月12日正式上线，目前可在线办理居住证业务。</p>	<p>下一步工作计划： 1. 不断优化系统，提升用户使用体验。 2. 推进更多简易行政审批和公共服务事项进驻政务服务网上办理系统。</p>

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
五	乡村美化绿化	1. 将新前进村创建成新农村市级示范村，编制景观设计方案，因地制宜开展特色景观带建设，打造秀美村庄精品亮点工程；规划建设多个休闲公园，公园建设内容包括场地平整、硬底化，配置体育设施设备等。	农业和农村工作局	农业服务中心、城乡建设服务中心、相关村(居)	1. 完成新前进村项目施工图设计。 2. 完成休闲公园项目施工图设计，并完成项目招标投标工作。	【进展滞后】 1. 新前进村项目已完成施工图设计总量的 80%。 2. 全镇五个村(居)拟建多个休闲公园，分别是： (1) 坦洲村社区：文化健身广场项目，已完成中介预算，并成功招标建设单位，现已进场施工。 (2) 安阜社区：居委会大院门前建设一个体育公园，正在设计施工图初稿。 (3) 永一村：太坝生产小组球场建设项目，已完成场地硬底化，正在安装灯光设备、进行场地划线。 (4) 永二村：11 队和 13 队利用高架桥底空地建设健身休闲广场，11 队休闲广场已竣工验收，并完成绿化；13 队项目，部分场	下一步工作计划： 1. 坦洲村社区：开始建设工作，加快建设进度。 2. 安阜社区：完成施工图设计，开展项目招投标工作，施工单位进场施工。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及 下一步工作计划
						<p>地已进行平整，正在招标设计公司。</p> <p>(5) 新合村：建文队、合二队健身广场项目，已完成土地平整；建中队健身广场项目，已确定中标施工单位；建新队、华生队健身广场项目，正在修改相关设计。</p>	
		<p>2. 开展一河两岸美化工程，选择合适的河段建设一河两岸绿道，建设内容包括砌石、打桩、护栏、绿化、路灯等。</p>	<p>农业和农村 工作局</p>	<p>农业服务中心、 城乡建设服务中心、 相关村(居)</p>	<p>完成项目施工图设计。</p>	<p>【顺利推进】</p> <p>1. 坦洲村社区：一河两岸风光带改造工程已完成项目施工图设计。</p> <p>2. 新前进村枝埔经济社：护村河旁增加围护石栏杆、增设人行步道工程已完成项目施工图设计及中介预算编制。</p> <p>3. 新前进村申堂经济社：申堂涌一河两岸环境改造工程已完成施工图设计。</p>	<p>下一步工作计划：</p> <p>1. 坦洲村社区：开始建设工作。</p> <p>2. 新前进村枝埔经济社：进行施工单位招投标。</p> <p>3. 新前进村申堂经济社：进行中介预算编制。</p>

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
六	城市绿肺工程	加快建设金斗湾省级湿地公园和铁炉山森林公园。	农业和农村工作局	农业服务中心、相关村(居)	<p>1. 金斗湾省级湿地公园：完成栈道桩基建设50%。</p> <p>2. 铁炉山森林公园：完善道路及其他设施的建设，开展森林提质增效（林分改造）第二年第二次抚育工作。</p>	<p>【顺利推进】</p> <p>1. 金斗湾湿地公园：完成办理规划许可证、建设工程施工许可证等手续，100%完成桩基础工作。</p> <p>2. 铁炉山森林公园：开展森林提质增效当年第二次抚育工作，施工单位进场开展割灌、培土、松穴、施肥、补植等工作。</p>	<p>下一步工作计划：</p> <p>1. 金斗湾湿地公园：选定桩基检测单位，制定桩基检测方案，开展桩基检测工作。</p> <p>2. 铁炉山森林公园：完成森林提质增效（林分改造）当年第二次抚育工作，并通过验收。</p>

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
七	危桥改造工程	Y258 线埔顶公路桥（右幅）拆除重建一座 2 孔 6.0x3.0m 钢筋混凝土箱涵；改造新合村月新桥、建新西桥。	交通分局	发改局、住建局、规划分局、国土分局、新前进村、新合村	1. 埔顶公路桥：进场施工。 2. 新合村月新桥、建新西桥：完成施工招标工作，施工队进场施工。	【顺利推进】 1. 埔顶公路桥拆除重建工程：完成总工程量的 90%。 2. 新合村月新桥、建新西桥改造工程：完成施工招标工作，施工队已进场施工，并完成总工程量的 80%。	下一步工作计划：完成顶公路桥拆除重建工程、新合村月新桥、建新西桥改造工程，并对 2 个工程进行验收。
八	镇容美化工程	开展公共厕所革命，在镇内定点建设公共厕所，形成统一标识，切实改善公共厕所的环境卫生。	住建局	发改局	完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等公厕的验收工作，同时投入使用。	【顺利推进】 已完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等公厕升级改造工程，并于 6 月中旬全部投入使用。	下一步工作计划：完善公厕服务管理，探索公厕服务管理市场化经营，提升管养质量服务水平。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
九	健康坦洲工程	1. 结合卫生强镇、建设省健康镇等有关工作要求,计划2019年创建不少于4000户健康家庭,创建一批健康促进单位,包括1间医院或社区卫生服务中心、2个村(社区)、2家企业;开展“坦洲镇健康大讲堂”活动。计划2019年完成16场健康知识讲座,覆盖近2000人;开展免费健康体检活动。2019年计划为不少于4900名老年人、糖尿病、高血压等慢性病患者开展免费健康体检活动。	卫计局	社区卫生服务中心、各村(居)	1. 组织实施阶段性督导,逐步推进落实创建工作,完成并上报申报资料。 2. 计划完成健康知识讲座4场,覆盖人数500人,讲座累计达12场,覆盖人数1500人。 3. 完成不少于4900名老年人、糖尿病、高血压等慢性病患者免费健康体检工作。	【顺利推进】 1. 组织实施阶段性督导,逐步推进落实创建工作,已完成并上报申报资料。 2. 开展健康知识讲座9场,覆盖人数1525人,讲座累计达21场,累计覆盖人数3677人。 3. 完成6894名老年人、糖尿病、高血压等慢性病患者免费健康体检工作。	下一步工作计划: 1. 组织开展健康促进创建单位验收工作,查漏补缺,争取顺利通过市级检查验收。 2. 继续开展健康知识讲座活动,进一步提升居民健康知识水平。 3. 协助派送体检报告,督促各社区卫生服务站做好体检报告的读取、解释和录入评估等工作。

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
		2. 加强坦洲医院与上级医院技术合作，打造1至2个重点科室。	坦洲医院	卫计局	1. 完成科室业务用房改造工作。 2. 完成基本设备配置，仪器、设备招标采购工作。 3. 完成专业技术人员培训工作。	【进展滞后】 1. 已完成业务用房改造工程图纸设计工作。 2. 已完成胸痛分中心设备招标及基建工程改造图纸设计工作。 3. 已完成血液透析专业技术人员招聘培训；意向引进的胸痛分中心专业技术人员已完成院内考核。	
十	博爱100公益创投	推动开展坦洲镇第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，筹备2019年第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投项目。	综治维稳办	党政办、组织人事办、人社分局、宣传办、统侨办、发改局、经信局、	1. 推进坦洲镇第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动。 2. 全面发动第五届“博	【顺利推进】 1. 组织开展“公益项目如何宣传和打造品牌服务”、“公益项目成效总结和提炼培训”主题培训；组织社会组织参与中山市第七届博爱100创投公益训练营、参访第七届深圳慈展	下一步工作计划： 1. 继续跟进第四届“博爱100·活力坦洲”优胜项目，做好财务监督，开展项目品牌宣传，做好第四届“博爱100”末期评估准备

序号	工程名称	内容	牵头单位	配合单位	三季度目标	推进落实情况	存在问题及下一步工作计划
				农业和农村工作局、社会事务局、住建局、卫计局、生态环境分局、市场监管分局、财政分局、工会、团委、妇联、公安分局	爱 100·活力坦洲”公益创投活动。	<p>会。推出“品牌荟萃”公益项目推广计划，共发布 5 篇对品牌项目进行重点宣传的报道，并开展“博爱 100”版块专题报道工作。</p> <p>2. 截至 9 月底，开展活动 2189 场，服务 306346 人次；定期开展项目跟进、财务监督，项目跟进 2231 人次，财务报销指导 781 人次。</p> <p>3. 制定了第五届“博爱 100·活力坦洲”公益创投方案，针对 6 个版块开展线上线下集中动员。</p>	<p>工作。</p> <p>2. 加大动员力度，做好第五届“博爱 100·活力坦洲”公益创投活动项目征集工作。</p> <p>3. 开展第五届“博爱 100·活力坦洲”公益创投项目评审工作，评选出优胜项目，并做好项目优化工作。</p>