

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道（乡镇）	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的土地面积
224	拆迁安置住宅项目	周伟业	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012000	2020-9-21	2022-03-20	2025-03-20	已动工未竣工	/
225	拆迁安置住宅项目	黎柳芳	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.018700	2020-9-21	2022-03-20	2025-03-20	已动工未竣工	/
226	拆迁安置住宅项目	邹海明	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2020-9-27	2022-03-27	2025-03-27	已动工未竣工	/
227	拆迁安置住宅项目	张献荣	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.014000	2020-9-28	2022-03-28	2025-03-28	已动工未竣工	/
228	拆迁安置住宅项目	杨水源	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.007500	2020-9-28	2022-03-28	2025-03-28	已动工未竣工	/
229	拆迁安置住宅项目	甘根宜	南朗	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.016640	2020-9-30	2022-03-29	2025-03-29	已动工未竣工	/
230	拆迁安置住宅项目	何吕达	南朗	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.021280	2020-10-22	2022-04-22	2025-04-22	未动工	/
231	天珦花园	中山市和越实业投资有限公司	东区	中山市东区沙湾路东侧	普通商品房	8.294280	2020-10-28	2021-12-27	2024-12-26	已动工未竣工	3.72
232	拆迁安置住宅项目	何利本	南朗	中山市南朗镇翠亨	拆迁安置房	0.021280	2020-10-28	2022-04-27	2025-04-27	未动工	/
233	拆迁安置住宅项目	朱辉建、朱碧云	南朗	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.033000	2020-11-2	2022-05-02	2025-05-02	已动工未竣工	/
234	拆迁安置住宅项目	谢新桂、杨红霞	南朗	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.033000	2020-11-2	2022-05-02	2025-05-02	已动工未竣工	/
235	拆迁安置住宅项目	何吕发	南朗	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.021280	2020-11-10	2022-05-10	2025-05-10	未动工	/
236	拆迁安置住宅项目	何吕就	南朗	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.021280	2020-11-11	2022-05-10	2025-05-10	未动工	/
237	拆迁安置住宅项目	卢森财	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.024900	2020-12-23	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
238	拆迁安置住宅项目	范绍兴	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.027600	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
239	拆迁安置住宅项目	胡伟光	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012000	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
240	拆迁安置住宅项目	胡振明	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012000	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
241	拆迁安置住宅项目	沙惠珍	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013000	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
242	拆迁安置住宅项目	胡志强	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013000	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	已动工未竣工	/
243	拆迁安置住宅项目	杨福生	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.015000	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	已动工未竣工	/
244	拆迁安置住宅项目	甘容康	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012000	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	未动工	/
245	拆迁安置住宅项目	郑美玉	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.020700	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
246	拆迁安置住宅项目	郑锦成	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.015800	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
247	拆迁安置住宅项目	陈镇东	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.040100	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
248	拆迁安置住宅项目	陈和胜	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.008000	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
249	拆迁安置住宅项目	郑伟灵	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
250	拆迁安置住宅项目	黄卫国	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
251	拆迁安置住宅项目	郑华添	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.015000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
252	拆迁安置住宅项目	郑华添	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012100	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
253	拆迁安置住宅项目	郑锦亮	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
254	拆迁安置住宅项目	陈荣冠、陈卫明	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
255	拆迁安置住宅项目	练伟洪	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.024000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
256	拆迁安置住宅项目	陈雪光、陈雪波	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.033000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
257	拆迁安置住宅项目	黄金妹	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
258	拆迁安置住宅项目	陈伯好	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
259	拆迁安置住宅项目	廖展培	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.024500	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
260	拆迁安置住宅项目	蔡玉晃	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012040	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
261	拆迁安置住宅项目	蔡玉晃	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012040	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
262	拆迁安置住宅项目	郑锦棠	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2021-1-5	2022-06-04	2025-06-04	已动工未竣工	/
263	拆迁安置住宅项目	陈建源	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2021-1-8	2022-07-08	2025-07-08	未动工	/
264	拆迁安置住宅项目	练润财、练玉环	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.025150	2021-10-14	2023-04-14	2026-04-14	已动工未竣工	/
265	宝龙世家花园	中山宝龙岐江置业有限公司	东区	中山市东区濠江西路北側	普通商品房	9.404380	2021-1-13	2022-08-11	2023-08-11	已动工未竣工	6.52
266	拆迁安置住宅项目	邹声船	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
267	拆迁安置住宅项目	陈沛云	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
268	拆迁安置住宅项目	廖其广	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.024200	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
269	拆迁安置住宅项目	陈伟枢、郑谷连	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.043800	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	未动工	/
270	拆迁安置住宅项目	陈荣冠、陈卫明	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.013300	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
271	拆迁安置住宅项目	练基尧、甘玉桂	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.018470	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
272	拆迁安置住宅项目	吴远华	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.019190	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
273	拆迁安置住宅项目	周志光	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.010710	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
274	拆迁安置住宅项目	范华彩	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012000	2021-1-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
275	拆迁安置住宅项目	练玉环	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.010870	2021-2-1	2022-07-31	2025-07-31	已动工未竣工	/
276	拆迁安置住宅项目	廖展章	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.055300	2021-2-2	2022-08-01	2025-08-01	已动工未竣工	/
277	拆迁安置住宅项目	吴秋桂、黎瑞梅	南朗	中山市南朗镇崖口村华美	拆迁安置房	0.027800	2021-2-3	2022-08-03	2025-08-03	已动工未竣工	/
278	拆迁安置住宅项目	李海明、谭秀君	南朗	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.031390	2021-2-3	2022-08-03	2025-08-03	已动工未竣工	/
279	拆迁安置住宅项目	谭华建、谭惠奎	南朗	中山市南朗镇崖口村华美	拆迁安置房	0.027660	2021-2-10	2022-08-09	2025-08-09	已动工未竣工	/
280	拆迁安置住宅项目	梁杰	小榄	东升镇坦背村“大连盛围”	拆迁安置房	2.473380	2021-2-18	2022-08-17	2025-08-17	已动工未竣工	/
281	拆迁安置住宅项目	梁杰	小榄	东升镇坦背村“大连盛围”	拆迁安置房	0.919340	2021-2-18	2022-08-17	2025-08-17	已动工未竣工	/
282	拆迁安置住宅项目	陈卓仁	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012000	2021-3-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
283	拆迁安置住宅项目	吴华泉	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.013000	2021-3-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
284	拆迁安置住宅项目	林汉敏	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.032900	2021-3-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
285	拆迁安置住宅项目	吴少芳	坦洲	中山市坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.012000	2021-3-22	2022-09-21	2025-09-21	已动工未竣工	/
286	拆迁安置住宅项目	陈健沛	坦洲	中山市坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.012000	2021-3-22	2022-09-21	2025-09-21	已动工未竣工	/
287	拆迁安置住宅项目	陈展云	坦洲	坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.025600	2021-4-23	2022-10-23	2025-10-23	已动工未竣工	/
288	拆迁安置住宅项目	吴社培	坦洲	坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.032200	2021-4-23	2022-10-23	2025-10-23	已动工未竣工	/
289	拆迁安置住宅项目	吴金明	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.023900	2021-4-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
290	拆迁安置住宅项目	张应科	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.023470	2021-4-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
291	拆迁安置住宅项目	叶少恒	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.022800	2021-4-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
292	中山市莲员东路、莲员西路片区改造工程（旧街区）	中山市财政局	石岐	石岐区莲园路片区	普通商品房	4.211880	2021-6-15	2022-12-14	2025-12-14	已动工未竣工	/
293	万滨前湾花园二期	中山市深业万胜投资有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东五围	普通商品房	13.931460	2021-6-30	2023-04-26	2026-04-25	已动工未竣工	9.94
294	文旅生态城项目	中山新濠雅创房地产开发有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西四围	普通商品房	13.918480	2021-6-30	2023-04-26	2026-04-25	未动工	/
295	拆迁安置住宅项目	罗仲生	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.008400	2021-8-19	2023-02-19	2026-02-19	未动工	/
296	拆迁安置住宅项目	梁容胜	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.009860	2021-8-19	2023-02-19	2026-02-19	未动工	/
297	拆迁安置住宅项目	陈荣	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012000	2021-8-19	2023-02-19	2026-02-19	未动工	/
298	拆迁安置住宅项目	何华添、冯连英	火炬开发区	中山火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.077790	2021-9-1	2023-03-01	2026-03-01	未动工	/

