

中山市存量住宅用地项目清单

单位/公顷

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
1	横栏镇三沙股份合作经济联合社居住项目	中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社	横栏	横栏镇三沙村	普通商品房	1.18024	2013-03-07	2014-05-17	2015-05-17	未动工	/
2	横栏镇三沙股份合作经济联合社居住项目	中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社	横栏	横栏镇三沙村	普通商品房	1.76214	2013-05-15	2020-05-19	2022-05-19	未动工	/
3	横栏镇三沙股份合作经济联合社居住项目	中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社	横栏	横栏镇三沙村	普通商品房	1.36406	2013-03-07	2014-03-07	2016-03-07	已动工未竣工	1.36
4	横栏镇三沙股份合作经济联合社居住项目	中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社	横栏	横栏镇三沙村	普通商品房	0.62072	2013-03-07	2014-05-17	2015-05-17	未动工	/
5	横栏镇三沙股份合作经济联合社居住项目	中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社	横栏	横栏镇三沙村	普通商品房	1.47125	2013-05-15	2014-05-17	2015-05-17	未动工	/
6	拆迁安置住宅项目	欧镇兴	小榄	中山市小榄镇安乐中路20号	拆迁安置房	0.04501	2022-11-24	2024-05-24	2027-05-24	已动工未竣工	/
7	颐湾花园	中山市深业万胜投资有限公司	翠亨新区	翠亨新区东片区西三围	普通商品房	9.903863	2023-07-18	2024-10-05	2027-10-05	已动工未竣工	5.28
8	房地产项目	中山宏烽房地产开发有限公司	火炬开发区	火炬开发区张家边海傍村大王头	普通商品房	0.80788	2023-07-19	2025-08-17	2028-08-16	未动工	/
9	雅海花园、雅深花园	中山市雅琛房地产开发经营有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西四围	普通商品房	14.00012	2020-07-14	2022-07-24	2025-07-23	已动工未竣工	8.92
10	臻湾府	中山雍景房地产有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西二围	普通商品房	10.37701	2020-10-14	2021-12-03	2024-12-02	已动工未竣工	2.80
11	星光都会花园	中山市星光都会房地产有限公司	古镇	中山市古镇镇政贤街	普通商品房	5.89973	2020-12-24	2022-02-02	2025-02-01	已动工未竣工	2.36
12	怡桂花园	中山粤海置地有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西二围	普通商品房	9.88112	2021-01-05	2022-02-24	2025-02-23	已动工未竣工	5.03
13	万熙花园	中山市城市之光房地产有限公司	火炬开发区	中山市民众镇浪网行政村	普通商品房	7.07136	2021-03-10	2022-05-09	2025-05-08	已动工未竣工	2.31
14	天樾嘉园	中山市泰佳房地产有限公司	小榄	中山市小榄镇菊城大道西	普通商品房	3.995155	2021-09-30	2022-11-19	2025-11-18	已动工未竣工	0.21
15	房地产项目	中山璟烽房地产开发有限公司	火炬开发区	民众街道多宝社区	普通商品房	1.439352	2022-12-30	2024-05-05	2027-05-05	已动工未竣工	1.44
16	堂悦雅苑	中山市和越实业投资有限公司	东区	东区街道博爱七路34号	普通商品房	1.898618	2023-05-12	2024-11-17	2027-11-17	已动工未竣工	0.00
17	拆迁安置住宅项目	张志强	小榄	中山市小榄镇镇东二社安街17号	拆迁安置房	0.01662	2023-09-01	2025-03-01	2028-03-01	已动工未竣工	/
18	拆迁安置住宅项目	梁雪冰、黄嘉韵、黄嘉源	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2023-09-20	2025-03-19	2028-03-19	已动工未竣工	/
19	城镇住宅用地	中山祥盛房地产开发有限公司	东区	中山市东区街道齐乐路西侧	普通商品房	0.879386	2024-05-24	2025-12-20	2028-12-19	未动工	/
20	和光雅苑	中山市和旭实业投资有限公司	古镇	中山市古镇镇同兴路26号	普通商品房	6.09872	2021-06-30	2022-08-09	2025-08-08	已动工未竣工	0.73
21	城镇住宅用地	广东省中山市城开房地产开发有限责任公司	翠亨新区	中山市翠亨新区东片区西四围	普通商品房	5.0481	2022-07-06	2024-07-25	2027-07-25	未动工	/
22	云朗湾住宅小区（一期）	中山市誉恺房地产开发有限公司	小榄	中山市小榄镇沙口西路65号	普通商品房	1.99398	2022-07-06	2024-07-15	2027-07-15	已动工未竣工	1.13
23	城镇住宅用地	中山得致房地产开发经营有限公司	三角	中山市三角镇福星路	普通商品房	0.566543	2022-12-29	2024-03-06	2027-03-06	未动工	/
24	锦绣海湾城	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	南朗镇翠亨村	普通商品房	38.95721	2008-03-12	2013-01-12	2014-01-12	已动工未竣工	0.00
25	风悦府	中山市天宝房地产发展有限公司	东风	东风镇和泰村	普通商品房	6.34356	2008-08-25	2009-11-06	2010-11-06	已动工未竣工	0.00
26	玉峰房地产发展有限公司居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	东风镇同安村、安乐村	普通商品房	3.00038	2009-06-29	2011-09-02	2013-09-02	已动工未竣工	3.00
27	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	12.04468	2010-08-10	2019-08-10	2021-08-10	未动工	/
28	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	13.05586	2010-08-10	2019-08-10	2021-08-10	未动工	/
29	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	4.81846	2010-08-10	2019-08-10	2021-08-10	未动工	/
30	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	11.25435	2010-08-10	2019-08-10	2021-08-10	未动工	/
31	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	10.95837	2010-08-10	2011-12-08	2013-12-09	未动工	/
32	翠亨地产开发公司居住项目	中山市翠亨地产开发公司	翠亨新区	中山市南朗镇槟榔山开发区	普通商品房	4.01708	2010-08-10	2019-08-10	2021-08-10	未动工	/
33	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	7.75802	2011-02-22	2012-06-21	2014-06-21	已动工未竣工	/
34	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	13.97433	2011-02-22	2015-04-30	2017-04-30	已动工未竣工	/
35	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	12.78452	2011-02-22	2015-04-30	2017-04-30	已动工未竣工	/
36	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	7.02388	2011-02-22	2015-04-30	2017-04-30	已动工未竣工	/
37	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	8.8287	2011-02-22	2015-04-30	2017-04-30	已动工未竣工	/
38	新沙岛居住项目	中山市玉峰房地产发展有限公司	东风	中山市东风镇穗成村	普通商品房	11.3037	2011-02-22	2015-04-30	2017-04-30	已动工未竣工	/
39	东区经济发展总公司居住项目	中山市东区经济发展总公司	东区	东区白沙湾片区	政府统管用地	12.5503	2007-12-06	2008-01-08	2010-01-07	已动工未竣工	/
40	东区经济发展总公司居住项目	中山市东区经济发展总公司	东区	东区白沙湾片区	政府统管用地	12.6377	2007-12-06	2008-01-08	2010-01-07	已动工未竣工	/
41	东区经济发展总公司居住项目	中山市东区经济发展总公司	东区	东区白沙湾片区	政府统管用地	3.6465	2007-12-06	2008-01-08	2010-01-07	已动工未竣工	/
42	东区经济发展总公司居住项目	中山市东区经济发展总公司	东区	东区白沙湾片区	政府统管用地	2.4396	2007-12-06	2008-01-08	2010-01-07	已动工未竣工	/
43	东区经济发展总公司居住项目	中山市东区经济发展总公司	东区	东区白沙湾片区	政府统管用地	20.7723	2007-12-06	2008-01-08	2010-01-07	已动工未竣工	/
44	东升实业投资有限公司居住项目	中山市东升实业投资有限公司	小榄	东升镇兆龙社区	普通商品房	12.4221	2007-12-20	2013-12-19	2013-12-19	已动工未竣工	12.42
45	东升实业投资有限公司居住项目	中山市东升实业投资有限公司	小榄	东升镇坦背村	普通商品房	7.6463	2007-12-23	2013-12-22	2013-12-22	已动工未竣工	7.65
46	东升镇高沙社区居民委员会居住项目	中山市东升镇高沙社区居民委员会	小榄	东升镇高沙社区	普通商品房	0.5567	2007-12-24	2008-12-23	2016-08-25	已动工未竣工	0.56
47	东升镇高沙社区居民委员会居住项目	中山市东升镇高沙社区居民委员会	小榄	东升镇高沙社区	普通商品房	6.3712	2007-12-24	2013-12-23	2013-12-23	已动工未竣工	6.37
48	东升镇高沙社区居民委员会居住项目	中山市东升镇高沙社区居民委员会	小榄	东升镇高沙社区	普通商品房	0.1898	2008-01-15	2009-01-14	2014-09-25	已动工未竣工	0.19
49	古镇镇海洲村民委员会居住项目	中山市古镇镇海洲村民委员会	古镇	古镇镇海洲村	普通商品房	4.2316	2007-12-24	2008-12-23	2013-11-13	已动工未竣工	4.23
50	古镇镇城镇建设发展有限公司居住项目	中山市古镇镇城镇建设发展有限公司	古镇	古镇镇海洲村	普通商品房	13.5545	2007-12-24	2013-12-23	2013-12-23	已动工未竣工	13.55
51	古镇镇城镇建设发展有限公司居住项目	中山市古镇镇城镇建设发展有限公司	古镇	古镇镇海洲村	普通商品房	11.9769	2007-12-24	2013-12-23	2013-12-23	已动工未竣工	11.98
52	古镇镇城镇建设发展有限公司居住项目	中山市古镇镇城镇建设发展有限公司	古镇	古镇镇海洲村	普通商品房	7.4306	2007-12-28	2013-12-27	2013-12-27	已动工未竣工	7.43
53	三乡镇平东经济联合社居住项目	中山市三乡镇平东经济联合社	三乡	三乡镇平东村	普通商品房	4.7706	2008-01-10	2010-01-09	2014-12-31	已动工未竣工	4.77
54	三乡镇平东经济联合社居住项目	中山市三乡镇平东经济联合社	三乡	三乡镇平东村	普通商品房	2.4926	2008-01-10	2010-01-09	2014-12-31	已动工未竣工	2.49
55	三乡镇平东经济联合社居住项目	中山市三乡镇平东经济联合社	三乡	三乡镇平东村	普通商品房	4.4157	2008-01-10	2010-01-09	2014-12-30	已动工未竣工	4.42
56	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.2455	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
57	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.275	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
58	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇将军村	政府统管用地	0.4	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
59	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.3994	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
60	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.2625	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
61	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇滘心村	政府统管用地	0.272	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
62	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.042	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
63	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇穗西村	政府统管用地	2.1217	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
64	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇滘心村	政府统管用地	0.9722	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
65	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.3614	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
66	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	1.5034	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
67	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇滘心村	政府统管用地	0.357	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
68	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇民安村	政府统管用地	0.0245	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
69	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇滘心村	政府统管用地	0.0699	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
70	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇民安村	政府统管用地	0.7774	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
71	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.654	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
72	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇将军村	政府统管用地	0.3713	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
73	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.5936	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
74	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇民安村	政府统管用地	0.2558	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
75	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.2328	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
76	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.4788	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
77	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	0.0923	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
78	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇北帝村	政府统管用地	1.9137	2008-01-15	2013-01-14	2013-01-14	已动工未竣工	/
79	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇穗西村	政府统管用地	2.0041	2008-02-18	2013-02-17	2013-02-17	已动工未竣工	/
80	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇穗西村	政府统管用地	0.433	2008-03-25	2013-03-24	2013-03-24	已动工未竣工	/
81	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.0634	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
82	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.068	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
83	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.1183	2008-01-10	2013-07-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
84	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.3675	2008-01-10	2013-01-09	2013-01-09	已动工未竣工	/
85	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.1308	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
86	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.3466	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
87	南头镇资产投资经营有限公司居住项目	中山市南头镇资产投资经营有限公司	南头	南头镇南城村	政府统管用地	0.1588	2008-01-14	2013-01-13	2013-01-13	已动工未竣工	/
88	坦洲镇裕洲村经济联合社居住项目	中山市坦洲镇裕洲村经济联合社	坦洲	坦洲镇裕洲村	普通商品房	0.0528	2008-01-10	2008-12-09	2013-12-30	已动工未竣工	0.05
89	坦洲镇裕洲村经济联合社居住项目	中山市坦洲镇裕洲村经济联合社	坦洲	坦洲镇裕洲村	普通商品房	0.3153	2008-01-11	2008-12-10	2013-11-13	已动工未竣工	0.32
90	三乡镇雍陌村民委员会居住项目	中山市三乡镇雍陌村民委员会	三乡	三乡镇雍陌村	普通商品房	0.494	2008-01-10	2008-07-09	2012-05-25	已动工未竣工	0.49
91	三乡镇雍陌村民委员会居住项目	中山市三乡镇雍陌村民委员会	三乡	三乡镇雍陌村	普通商品房	1.6681	2008-01-10	2008-07-09	2014-12-30	已动工未竣工	1.67
92	商业住宅	中山市横栏镇裕祥经济联合社	横栏	横栏镇裕祥村	普通商品房	4.2583	2008-01-15	2008-12-14	2014-09-26	已动工未竣工	4.26
93	板芙城镇房地产开发公司居住项目	中山市板芙城镇房地产开发公司	板芙	板芙镇金钟村	普通商品房	3.9325	2008-02-21	2013-02-20	2013-02-20	已动工未竣工	3.93
94	板芙城镇房地产开发公司居住项目	中山市板芙城镇房地产开发公司	板芙	板芙镇板芙村	普通商品房	1.2772	2008-02-21	2013-02-20	2013-02-20	已动工未竣工	1.28
95	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇结民村	普通商品房	1.2184	2008-03-20	2013-03-19	2013-03-19	已动工未竣工	1.22
96	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇高平村	普通商品房	0.2095	2008-03-25	2013-03-24	2013-03-24	已动工未竣工	0.21
97	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇高平村	普通商品房	0.5952	2008-03-25	2013-03-24	2013-03-24	已动工未竣工	0.60
98	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇高平村	普通商品房	2.9672	2008-03-25	2013-03-24	2013-03-24	已动工未竣工	2.97
99	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇高平村	普通商品房	0.2248	2008-03-26	2013-03-25	2013-03-25	已动工未竣工	0.22
100	三角镇房地产开发公司居住项目	中山市三角镇房地产开发公司	三角	三角镇光明村	普通商品房	7.699	2008-03-28	2013-03-27	2013-03-27	已动工未竣工	7.70
101	商业住宅	中山市横栏镇资产管理中心	横栏	横栏镇横西村	普通商品房	0.383	2008-06-24	2014-06-23	2014-06-23	已动工未竣工	0.00
102	南朗镇建设发展公司居住项目	中山市南朗镇建设发展公司	翠亨新区	南朗镇洋沙村	普通商品房	1.9836	2008-07-14	2013-07-13	2013-07-13	已动工未竣工	1.98
103	南朗镇建设发展公司居住项目	中山市南朗镇建设发展公司	翠亨新区	南朗镇洋沙村	普通商品房	1.9836	2008-07-14	2013-07-13	2013-07-13	已动工未竣工	1.98
104	南朗镇建设发展公司居住项目	中山市南朗镇建设发展公司	翠亨新区	南朗镇洋沙村	普通商品房	2.6329	2008-07-14	2013-07-13	2013-07-13	已动工未竣工	2.63
105	东风镇东和平村第六经济合作社居住项目	中山市东风镇东和平村第六经济合作社	东风	东风镇东和平村	普通商品房	1.3333	2008-12-16	2011-12-190	2014-10-09	已动工未竣工	1.33
106	五桂山长命水股份合作经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.1668	2008-12-27	2009-06-26	2013-06-13	已动工未竣工	0.17
107	五桂山镇长命水管理区经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.0891	2008-12-29	2009-06-28	2013-07-23	已动工未竣工	0.09
108	五桂山镇长命水管理区经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.5232	2008-12-29	2009-06-28	2013-11-19	已动工未竣工	0.52
109	五桂山镇长命水管理区经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.3054	2009-01-20	2009-07-19	2013-05-14	已动工未竣工	0.31
110	五桂山长命水股份合作经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.4148	2009-01-20	2009-07-19	2013-06-12	已动工未竣工	0.41
111	五桂山长命水股份合作经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.1244	2009-01-20	2009-07-19	2013-06-18	已动工未竣工	0.12
112	五桂山长命水股份合作经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	0.3526	2009-01-20	2009-07-19	2013-06-11	已动工未竣工	0.35
113	五桂山长命水股份合作经济联合社居住项目	中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社	五桂山	五桂山长命水村	普通商品房	2.2333	2009-01-20	2009-07-19	2012-08-10	已动工未竣工	2.23
114	南朗镇榄边村赤坎经济合作社居住项目	中山市南朗镇榄边村赤坎经济合作社	翠亨新区	南朗镇榄边村	普通商品房	0.6303	2009-02-09	2009-08-08	2013-11-12	已动工未竣工	0.63
115	商业住宅	黄大钲	阜沙	中山市阜沙镇阜港东路	普通商品房	0.0375	2009-03-16	2011-04-03	2013-04-03	已动工未竣工	0.04
116	鼎吉新天地	中山市顶吉房地产开发有限公司	东风	中山市东风镇民乐村	普通商品房	1.219	2011-08-09	2012-10-23	2014-10-23	已动工未竣工	1.22
117	锦绣大地房地产有限公司居住项目	中山市锦绣大地房地产有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇“虎池围”	普通商品房	12.38833	2012-12-11	2017-07-08	2018-07-08	已动工未竣工	12.39
118	古镇镇冈东村民委员会居住项目	中山市古镇镇冈东村民委员会	古镇	古镇镇古四村、冈东村	普通商品房	11.9376	2009-05-08	2017-11-25	2019-11-25	已动工未竣工	11.94
119	翟碧珠居住项目	翟碧珠	港口	中山市港口镇石特社区	普通商品房	0.03198	2009-06-05	2011-07-05	2013-07-04	已动工未竣工	0.03
120	南朗镇南朗村大岭头经济合作社居住项目	中山市南朗镇南朗村大岭头经济合作社	翠亨新区	南朗镇南朗村	普通商品房	0.8661	2009-07-27	2010-01-26	2014-12-31	已动工未竣工	0.87
121	古镇镇古四村民委员会居住项目	中山市古镇镇古四村民委员会	古镇	古镇镇冈东村	普通商品房	10.2422	2009-10-21	2010-04-20	2014-12-30	已动工未竣工	10.24
122	张松强居住项目	张松强	东风	中山市东风镇东兴社区	普通商品房	0.06526	2009-10-23	2010-12-02	2012-12-01	已动工未竣工	0.07
123	大鳌溪居住项目	中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社	东区	东区大鳌溪村	普通商品房	1.4686	2009-12-16	2010-06-26	2011-12-17	已动工未竣工	1.47
124	大鳌溪居住项目	中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社	东区	东区大鳌溪村	普通商品房	4.0405	2009-12-16	2010-06-17	2011-12-17	已动工未竣工	4.04
125	商住楼	陈钜坤	东风	中山市东风镇小沥村	普通商品房	0.04098	2009-12-22	2011-02-01	2013-01-31	已动工未竣工	0.04
126	商住楼	邹晓庆	东风	中山市东风镇小沥村	普通商品房	0.04103	2009-12-22	2011-02-01	2013-01-31	已动工未竣工	0.04
127	宝腾企业投资有限公司居住项目	中山市宝腾企业投资有限公司	东风	中山市东风镇伯公村	普通商品房	1.33623	2012-02-14	2017-11-04	2018-11-04	已动工未竣工	1.34
128	星月彩虹花苑（第二期）	中山市星月彩虹房地产有限公司	西区	中山市西区彩虹规划区	普通商品房	6.48579	2012-03-06	2021-11-02	2023-11-02	已动工未竣工	3.55
129	黄圃镇大雁村股份合作经济联合社居住项目	中山市黄圃镇大雁村股份合作经济联合社	黄圃	黄圃镇大雁村	普通商品房	0.6033	2009-12-29	2011-05-11	2013-05-07	已动工未竣工	0.60
130	黄圃镇马安村民委员会居住项目	中山市黄圃镇马安村民委员会	黄圃	黄圃镇马安村	普通商品房	0.0195	2009-12-29	2010-06-28	2011-12-28	已动工未竣工	0.02
131	黄圃镇马安村民委员会居住项目	中山市黄圃镇马安村民委员会	黄圃	黄圃镇马安村	普通商品房	0.0312	2009-12-29	2010-06-28	2011-12-28	已动工未竣工	0.03
132	黄圃镇马安村民委员会居住项目	中山市黄圃镇马安村民委员会	黄圃	黄圃镇马安村	普通商品房	0.0195	2009-12-29	2010-06-28	2011-12-28	已动工未竣工	0.02
133	邵金居住项目	邵金	板芙	中山市板芙镇白溪村虎二队	普通商品房	0.57049	2010-02-23	2010-09-24	2012-03-17	已动工未竣工	0.57
134	银田豪景花苑	中山市志洪房地产开发有限公司	板芙	中山市板芙镇湖洲村	普通商品房	2.20655	2010-06-22	2016-06-30	2018-06-30	已动工未竣工	1.44
135	盛世游艇会	盛世游艇会（中山）有限公司	神湾	中山市神湾镇海港村	普通商品房	13.8668	2010-09-09	2012-04-13	2014-04-13	已动工未竣工	/
136	盛世游艇会	盛世游艇会（中山）有限公司	神湾	中山市神湾镇海港村	普通商品房	13.9084	2010-09-16	2012-04-11	2014-04-11	已动工未竣工	/
137	盛世游艇会	盛世游艇会（中山）有限公司	神湾	中山市神湾镇海港村	普通商品房	13.9	2010-09-16	2011-12-02	2013-12-01	已动工未竣工	/
138	领美江畔豪苑	中山领美房地产有限公司	板芙	中山市金钟村	普通商品房	5.21889	2011-09-28	2015-09-30	2016-09-30	已动工未竣工	2.65
139	易华寿居住项目	易华寿	港口	中山市港口镇石特社区	普通商品房	0.1224	2012-07-24	2013-09-02	2016-09-01	已动工未竣工	0.12
140	锦绣大地房地产有限公司居住项目	中山市锦绣大地房地产有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇“虎池围”	普通商品房	10.27426	2012-12-11	2017-07-08	2018-07-08	已动工未竣工	10.27
141	房地产开发项目	中山景辉房地产有限公司	黄圃	中山市黄圃镇兆丰村、三社区、镇一村	普通商品房	6.2	2013-11-20	2018-09-01	2020-08-31	已动工未竣工	6.20
142	香蜜山花园一期1标	中山市君盈房地产开发有限公司	火炬开发区	中山火炬开发区大环村、义学村	普通商品房	9.945995	2017-08-10	2018-10-09	2021-10-08	已动工未竣工	9.95
143	宜欣房地产开发有限公司居住项目	中山真诚地产开发有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西二围	普通商品房	9.22808	2019-12-23	2021-04-11	2024-04-10	已动工未竣工	9.23

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
144	碧佳悦府	中山市南朗镇南朗村田边经济合作社	翠亨新区	南朗镇南朗村	普通商品房	2.1367	2010-07-06	2019-09-28	2021-09-28	已动工未竣工	2. 14
145	坦洲镇新前进村申堂经济合作社居住项目	中山市坦洲镇新前进村申堂经济合作社	坦洲	坦洲镇新前进村	普通商品房	2.5609	2010-08-03	2019-09-28	2021-09-28	已动工未竣工	2. 56
146	拆迁安置住宅项目	苏金水	板芙	板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.02715	2010-08-16	2011-02-15	2012-08-15	已动工未竣工	/
147	拆迁安置住宅项目	苏金华	板芙	板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.01003	2010-08-16	2011-02-15	2012-08-15	已动工未竣工	/
148	拆迁安置住宅项目	苏金照	板芙	板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.02617	2010-08-16	2011-02-15	2012-08-15	已动工未竣工	/
149	拆迁安置住宅项目	苏金强	板芙	板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.02402	2010-08-16	2011-02-15	2012-08-15	已动工未竣工	/
150	琪玥花园	中山市恒通投资发展有限公司	三角	中山市三角镇结民村	普通商品房	9.66667	2010-12-16	2011-11-08	2014-04-26	已动工未竣工	0. 00
151	刘杰昌居住项目	刘杰昌	东风	中山市东风镇伯公村	普通商品房	0.11322	2011-02-11	2011-10-01	2013-04-03	已动工未竣工	0. 11
152	岑辉尧、岑盛尧居住项目	岑辉尧、岑盛尧	港口	中山市港口镇石特社区	普通商品房	0.0312	2011-03-02	2011-09-20	2013-03-13	已动工未竣工	0. 03
153	岑辉尧、岑盛尧居住项目	岑辉尧、岑盛尧	港口	中山市港口镇石特社区	普通商品房	0.0312	2011-03-02	2011-09-30	2013-03-13	已动工未竣工	0. 03
154	陈衡居住项目	陈衡	港口	中山市港口镇石特社区	普通商品房	0.0265	2011-03-02	2011-09-20	2013-03-13	已动工未竣工	0. 03
155	中山火炬开发区张家边张四股份合作经济社居住项目	中山火炬开发区张家边张四股份合作经济社	火炬开发区	火炬开发区张家边村	普通商品房	0.6667	2011-08-03	2012-02-02	2013-08-02	已动工未竣工	0. 67
156	沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社居住项目	中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社	沙溪	沙溪镇中兴村	普通商品房	0.09593	2011-09-27	2019-12-21	2021-12-21	已动工未竣工	0. 10
157	沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社居住项目	中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社	沙溪	沙溪镇中兴村	普通商品房	0.40318	2011-09-27	2019-12-21	2021-12-21	已动工未竣工	0. 40
158	沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社居住项目	中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社	沙溪	沙溪镇中兴村	普通商品房	0.15078	2011-09-29	2019-12-21	2021-12-21	已动工未竣工	0. 15
159	沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社居住项目	中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社	沙溪	沙溪镇中兴村	普通商品房	0.24486	2012-07-31	2019-12-21	2021-12-21	已动工未竣工	0. 24
160	沙溪镇云汉村股份合作经济联合社居住项目	中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社	沙溪	沙溪镇云汉村	普通商品房	1.04527	2011-11-14	2019-12-27	2021-12-27	未动工	/
161	港口镇群众经济联合社居住项目	中山市港口镇群众经济联合社	港口	港口镇群众社区	普通商品房	0.33333	2011-11-14	2019-12-21	2021-12-21	未动工	/
162	板芙镇深湾经济联合社居住项目	中山市板芙镇深湾经济联合社	板芙	板芙镇深湾村	普通商品房	0.62175	2011-11-23	2020-05-16	2021-05-16	已动工未竣工	0. 62
163	汇佳实业发展有限公司居住项目	中山市汇佳实业发展有限公司	黄圃	中山市黄圃镇新沙村	普通商品房	0.300595	2012-01-03	2021-05-16	2023-11-17	未动工	/
164	汇佳实业发展有限公司居住项目	中山市汇佳实业发展有限公司	黄圃	中山市黄圃镇新沙村	普通商品房	1.703375	2012-01-03	2021-05-16	2023-11-17	未动工	/
165	板芙镇禄围经济联合社居住项目	中山市板芙镇禄围经济联合社	板芙	中山市板芙镇禄围村	普通商品房	2.25831	2012-02-06	2019-12-21	2021-12-21	未动工	/
166	星月彩虹花苑（拆迁安置房）	中山市星月彩虹房地产有限公司	西区	中山市西区彩虹规划区	普通商品房	2.03657	2012-03-06	2017-12-20	2018-12-20	未动工	/
167	梁棉昌居住项目	梁棉昌	火炬开发区	中山市民众镇群安村	普通商品房	0.029512	2015-09-02	2016-10-31	2019-10-31	已动工未竣工	0. 03
168	东风镇同安村第十二经济合作社居住项目	中山市东风镇同安村第十二经济合作社	东风	东风镇同安村	普通商品房	0.10298	2012-05-16	2019-06-03	2020-06-03	未动工	/
169	南区马岭股份合作经济联合社居住项目	中山市南区马岭股份合作经济联合社	南区	中山市南区马岭村	普通商品房	3.0849	2012-08-24	2020-03-18	2022-03-18	未动工	/
170	华立凯旋花园	中山凯旋领美房地产有限公司	黄圃	中山市黄圃镇镇一村	普通商品房	5.69319	2013-08-21	2016-12-02	2018-03-18	已动工未竣工	0. 00
171	世纪华悦府二期	郑坤永	三乡	中山市三乡镇平东村	普通商品房	0.8	2014-11-27	2018-10-30	2020-10-30	已动工未竣工	0. 80
172	东区新安股份合作经济联合社居住项目	中山市东区新安股份合作经济联合社	东区	中山市东区新安村	普通商品房	1.4513	2014-12-19	2020-09-23	2022-09-23	未动工	/
173	东区新安股份合作经济联合社居住项目	中山市东区新安股份合作经济联合社	东区	中山市东区新安村	普通商品房	2.5006	2014-12-19	2020-09-23	2022-09-23	未动工	/
174	东区新安股份合作经济联合社居住项目	中山市东区新安股份合作经济联合社	东区	中山市东区新安村	普通商品房	1.3118	2014-12-19	2020-09-23	2022-09-23	未动工	/
175	东区新安股份合作经济联合社居住项目	中山市东区新安股份合作经济联合社	东区	中山市东区新安村	普通商品房	3.4985	2014-12-19	2020-09-23	2022-09-23	未动工	/
176	东区新安股份合作经济联合社居住项目	中山市东区新安股份合作经济联合社	东区	中山市东区新安村	普通商品房	2.98268	2014-12-19	2020-09-23	2022-09-23	未动工	/
177	圣氏佳元实业投资有限公司居住项目	中山市圣氏佳元实业投资有限公司	火炬开发区	民众镇浪网村	普通商品房	0.07651	2018-01-11	2019-07-10	2021-07-10	未动工	/
178	拆迁安置住宅项目	陈桂财	黄圃	黄圃镇新地村	拆迁安置房	0.0168	2018-12-13	2020-06-12	2022-06-12	已动工未竣工	0. 02
179	中山欢乐海岸项目	中山华侨城实业发展有限公司	石岐	中山市石岐区岐港路	普通商品房	5.85242	2020-01-21	2020-12-21	2023-12-21	已动工未竣工	0. 00
180	拆迁安置住宅项目	陆耀光	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.01969	2020-09-16	2022-03-15	2025-03-15	已动工未竣工	/
181	拆迁安置住宅项目	陆耀光	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.038	2020-10-21	2022-04-20	2025-04-20	已动工未竣工	/
182	拆迁安置住宅项目	麦宝超、麦宝湘	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.014	2020-09-16	2022-03-15	2025-03-15	未动工	/
183	拆迁安置住宅项目	陈以斌、文四妹	翠亨新区	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.02381	2020-09-16	2022-03-15	2025-03-15	未动工	/
184	拆迁安置住宅项目	陈以斌、文四妹	翠亨新区	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.04595	2021-02-03	2022-08-03	2025-08-03	未动工	/
185	拆迁安置住宅项目	麦基、麦惠标、麦惠波、麦惠帮、冯桂明	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.028	2020-09-18	2022-03-18	2025-03-18	已动工未竣工	/
186	拆迁安置住宅项目	何吕达	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.02128	2020-10-22	2022-04-22	2025-04-22	未动工	/
187	天珥花园	中山市和越实业投资有限公司	东区	中山市东区沙湾路东侧	普通商品房	8.29428	2020-10-28	2021-12-27	2024-12-26	已动工未竣工	1. 65
188	拆迁安置住宅项目	何利本	翠亨新区	中山市南朗镇翠亨	拆迁安置房	0.02128	2020-10-28	2022-04-27	2025-04-27	未动工	/
189	拆迁安置住宅项目	何吕发	翠亨新区	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.02128	2020-11-10	2022-05-10	2025-05-10	未动工	/
190	拆迁安置住宅项目	何吕就	翠亨新区	南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.02128	2020-11-11	2022-05-10	2025-05-10	未动工	/
191	拆迁安置住宅项目	卢森财	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0249	2020-12-23	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
192	拆迁安置住宅项目	范绍兴	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.0276	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
193	拆迁安置住宅项目	胡伟光	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
194	拆迁安置住宅项目	胡振明	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
195	拆迁安置住宅项目	沙惠珍	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013	2020-12-25	2022-06-25	2025-06-25	已动工未竣工	/
196	拆迁安置住宅项目	胡志强	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	已动工未竣工	/
197	拆迁安置住宅项目	杨福生	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.015	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	已动工未竣工	/
198	拆迁安置住宅项目	甘容康	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012	2020-12-26	2022-06-26	2025-06-26	未动工	/
199	拆迁安置住宅项目	郑美玉	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0207	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
200	拆迁安置住宅项目	郑锦成	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0158	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
201	拆迁安置住宅项目	陈镇东	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0401	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
202	拆迁安置住宅项目	陈和胜	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.008	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
203	拆迁安置住宅项目	郑伟灵	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
204	拆迁安置住宅项目	黄卫国	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2020-12-28	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
205	拆迁安置住宅项目	郑华添	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.015	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
206	拆迁安置住宅项目	郑华添	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0121	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
207	拆迁安置住宅项目	郑锦亮	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
208	拆迁安置住宅项目	陈荣冠、陈卫明	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
209	拆迁安置住宅项目	练伟洪	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.024	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
210	拆迁安置住宅项目	陈雪光、陈雪波	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.033	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
211	拆迁安置住宅项目	黄金妹	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	未动工	/
212	拆迁安置住宅项目	陈伯好	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
213	拆迁安置住宅项目	廖展培	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0245	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
214	拆迁安置住宅项目	蔡玉晃	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.01204	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/
215	拆迁安置住宅项目	蔡玉晃	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.01204	2020-12-29	2022-06-28	2025-06-28	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
216	拆迁安置住宅项目	郑锦棠	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2021-01-05	2022-06-04	2025-06-04	未动工	/
217	拆迁安置住宅项目	陈建源	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2021-01-08	2022-07-08	2025-07-08	未动工	/
218	拆迁安置住宅项目	练润财、练玉环	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.02515	2021-10-14	2023-04-14	2026-04-14	已动工未竣工	/
219	宝龙世家花园	中山宝龙岐江置业有限公司	东区	中山市东区濠江西路北側	普通商品房	9.40438	2021-01-13	2022-08-11	2023-08-11	已动工未竣工	6. 22
220	拆迁安置住宅项目	邹声船	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
221	拆迁安置住宅项目	陈沛云	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
222	拆迁安置住宅项目	廖其广	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0242	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
223	拆迁安置住宅项目	陈伟枢、郑谷连	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0438	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	未动工	/
224	拆迁安置住宅项目	陈荣冠、陈卫明	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0133	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
225	拆迁安置住宅项目	练基尧、甘玉桂	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01847	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
226	拆迁安置住宅项目	吴远华	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01919	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
227	拆迁安置住宅项目	周志光	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01071	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
228	拆迁安置住宅项目	范华彩	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2021-01-29	2022-07-28	2025-07-28	已动工未竣工	/
229	拆迁安置住宅项目	练玉环	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01087	2021-02-01	2022-07-31	2025-07-31	已动工未竣工	/
230	拆迁安置住宅项目	廖展章	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0553	2021-02-02	2022-08-01	2025-08-01	已动工未竣工	/
231	拆迁安置住宅项目	梁杰	小榄	东升镇坦背村"大连盛围"	拆迁安置房	2.47338	2021-02-18	2022-08-17	2025-08-17	已动工未竣工	/
232	拆迁安置住宅项目	梁杰	小榄	东升镇坦背村"大连盛围"	拆迁安置房	0.91934	2021-02-18	2022-08-17	2025-08-17	已动工未竣工	/
233	拆迁安置住宅项目	陈卓仁	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2021-03-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
234	拆迁安置住宅项目	吴华泉	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.013	2021-03-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
235	拆迁安置住宅项目	林汉敏	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0329	2021-03-18	2022-09-17	2025-09-17	已动工未竣工	/
236	拆迁安置住宅项目	吴少芳	坦洲	中山市坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.012	2021-03-22	2022-09-21	2025-09-21	已动工未竣工	/
237	拆迁安置住宅项目	陈健沛	坦洲	中山市坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.012	2021-03-22	2022-09-21	2025-09-21	已动工未竣工	/
238	拆迁安置住宅项目	陈展云	坦洲	坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.0256	2021-04-23	2022-10-23	2025-10-23	已动工未竣工	/
239	拆迁安置住宅项目	吴社培	坦洲	坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.0322	2021-04-23	2022-10-23	2025-10-23	已动工未竣工	/
240	拆迁安置住宅项目	吴金明	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.0239	2021-04-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
241	拆迁安置住宅项目	张应科	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.02347	2021-04-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
242	拆迁安置住宅项目	叶少恒	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0228	2021-04-29	2022-10-29	2025-10-29	已动工未竣工	/
243	万滨前湾花园	中山市深业万胜投资有限公司	翠亨新区	中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东五围	普通商品房	13.93146	2021-06-30	2023-04-26	2026-04-25	已动工未竣工	7. 48
244	拆迁安置住宅项目	罗仲生	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0084	2021-08-19	2023-02-19	2026-02-19	未动工	/
245	拆迁安置住宅项目	梁容胜	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.00986	2021-08-19	2023-02-19	2026-02-19	已动工未竣工	/
246	拆迁安置住宅项目	陈荣	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-08-19	2023-02-19	2026-02-19	已动工未竣工	/
247	拆迁安置住宅项目	何华添、冯连英	火炬开发区	中山火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.07779	2021-09-01	2023-03-01	2026-03-01	未动工	/
248	拆迁安置住宅项目	吴玉棠	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0162	2021-09-08	2023-03-07	2026-03-07	已动工未竣工	/
249	拆迁安置住宅项目	陈锡坤	火炬开发区	中山市火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.0324	2021-09-08	2023-03-07	2026-03-07	未动工	/
250	拆迁安置住宅项目	吴长根	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0225	2021-09-08	2023-03-07	2026-03-07	已动工未竣工	/
251	拆迁安置住宅项目	陈水	翠亨新区	南朗街道岭南路	拆迁安置房	0.06006	2021-09-08	2023-03-07	2026-03-07	已动工未竣工	/
252	拆迁安置住宅项目	何汉明、何北胜、何卓新、何卓林	火炬开发区	火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.05771	2021-09-08	2023-03-07	2026-03-07	未动工	/
253	拆迁安置住宅项目	何丽婵	小榄	小榄镇广成路	拆迁安置房	0.03	2021-09-09	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
254	拆迁安置住宅项目	何丽婵	小榄	小榄镇广成路	拆迁安置房	0.0245	2021-09-09	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
255	拆迁安置住宅项目	陈锡洪	火炬开发区	中山市火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.03409	2021-09-09	2023-03-09	2026-03-09	未动工	/
256	拆迁安置住宅项目	郭文生	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.012	2021-09-09	2023-03-08	2026-03-08	未动工	/
257	拆迁安置住宅项目	朱永丰	板芙	板芙镇里溪村	拆迁安置房	0.012	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	已动工未竣工	/
258	拆迁安置住宅项目	朱永丰	板芙	板芙镇里溪村	拆迁安置房	0.012	2021-09-10	2023-09-10	2026-09-10	已动工未竣工	/
259	拆迁安置住宅项目	朱永丰	板芙	板芙镇里溪村	拆迁安置房	0.012	2021-09-10	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
260	拆迁安置住宅项目	何丽婵	小榄	小榄镇广成路	拆迁安置房	0.04	2021-09-10	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
261	拆迁安置住宅项目	邓丽意	小榄	小榄镇广成路	拆迁安置房	0.0353	2021-09-10	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
262	拆迁安置住宅项目	周爱连	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.012	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	已动工未竣工	/
263	拆迁安置住宅项目	黄容根	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0222	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	已动工未竣工	/
264	拆迁安置住宅项目	中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.122	2021-11-16	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
265	拆迁安置住宅项目	吴观有	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.02	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	未动工	/
266	拆迁安置住宅项目	吴观有	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.01897	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	未动工	/
267	拆迁安置住宅项目	叶栋兴	小榄	小榄镇广成路	拆迁安置房	0.03065	2021-09-10	2023-03-09	2026-03-09	已动工未竣工	/
268	拆迁安置住宅项目	卢伟常	小榄	小榄镇九洲基	拆迁安置房	0.041	2021-09-10	2023-03-10	2026-03-10	已动工未竣工	/
269	拆迁安置住宅项目	卢伟常	小榄	中山市小榄镇广成路	拆迁安置房	0.04	2021-09-11	2023-03-11	2026-03-11	已动工未竣工	/
270	拆迁安置住宅项目	何志九	小榄	中山市小榄镇广成路	拆迁安置房	0.04141	2021-09-11	2023-03-11	2026-03-11	已动工未竣工	/
271	拆迁安置住宅项目	谭细文	坦洲	中山市坦洲镇前进村月环	拆迁安置房	0.0158	2021-09-14	2023-03-14	2026-03-14	已动工未竣工	/
272	拆迁安置住宅项目	黄桥胜	坦洲	中山市坦洲镇前进村月环	拆迁安置房	0.0191	2021-09-14	2023-03-14	2026-03-14	已动工未竣工	/
273	拆迁安置住宅项目	曾金如	坦洲	中山市坦洲镇前进村月环	拆迁安置房	0.0356	2021-10-09	2023-04-09	2026-04-09	未动工	/
274	拆迁安置住宅项目	陈长其	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.02207	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
275	拆迁安置住宅项目	甘玉芳、甘学元、甘志兴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.024	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
276	拆迁安置住宅项目	甘玉芳、甘学元、甘志兴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.02317	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
277	拆迁安置住宅项目	练容欢	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.024	2022-01-07	2023-07-07	2026-07-07	已动工未竣工	/
278	拆迁安置住宅项目	廖玉明	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.0204	2022-01-18	2023-07-18	2026-07-18	已动工未竣工	/
279	拆迁安置住宅项目	梁炳洪	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.04864	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	已动工未竣工	/
280	拆迁安置住宅项目	程开根	翠亨新区	中山市南朗街道岭南路	拆迁安置房	0.0183	2021-09-15	2023-03-15	2026-03-15	未动工	/
281	拆迁安置住宅项目	孙润妹	翠亨新区	南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.01801	2021-09-15	2023-03-14	2026-03-14	未动工	/
282	拆迁安置住宅项目	孙润妹	翠亨新区	南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.018	2021-09-23	2023-03-22	2026-03-22	未动工	/
283	拆迁安置住宅项目	孙润妹	翠亨新区	南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.018	2021-09-27	2023-03-27	2026-03-27	未动工	/
284	拆迁安置住宅项目	中山市南朗管理区经济发展公司	翠亨新区	南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.50828	2021-09-15	2023-03-14	2026-03-14	未动工	/
285	拆迁安置住宅项目	程少枝	翠亨新区	中山市南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.00981	2021-09-16	2023-03-16	2026-03-16	未动工	/
286	拆迁安置住宅项目	黄金妹	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.0127	2021-09-18	2023-03-18	2026-03-18	已动工未竣工	/
287	拆迁安置住宅项目	谭冠钦	翠亨新区	南朗街道崖口村化美	拆迁安置房	0.0278	2021-09-18	2023-03-18	2026-03-18	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
288	拆迁安置住宅项目	黄冬顺	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.013	2021-09-22	2023-03-21	2026-03-21	已动工未竣工	/
289	拆迁安置住宅项目	蔡金娥	坦洲	坦洲镇群联村	拆迁安置房	0.0251	2021-09-22	2023-03-21	2026-03-21	已动工未竣工	/
290	拆迁安置住宅项目	陈丽明	翠亨新区	中山市南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.018	2021-09-22	2023-03-21	2026-03-21	未动工	/
291	拆迁安置住宅项目	谭汉秋	翠亨新区	中山市南朗街道崖口村化美	拆迁安置房	0.0278	2021-09-23	2023-03-23	2026-03-23	已动工未竣工	/
292	拆迁安置住宅项目	黄凤仪	翠亨新区	中山市南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.04937	2021-09-24	2023-03-24	2026-03-24	未动工	/
293	拆迁安置住宅项目	吴北容	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0155	2021-09-26	2023-03-25	2026-03-25	未动工	/
294	拆迁安置住宅项目	程天生、杨运娣	翠亨新区	中山市南朗街道岭南路	拆迁安置房	0.0183	2021-09-26	2023-03-26	2026-03-26	未动工	/
295	拆迁安置住宅项目	梁友娣、林友田	翠亨新区	中山市南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.0183	2021-09-26	2023-03-26	2026-03-26	未动工	/
296	拆迁安置住宅项目	谭少农	翠亨新区	南朗镇崖口村化美	拆迁安置房	0.0278	2021-09-27	2023-03-26	2026-03-26	已动工未竣工	/
297	拆迁安置住宅项目	陈锡恩	三角	三角镇光明村	拆迁安置房	0.01311	2021-09-28	2023-03-28	2026-03-28	已动工未竣工	/
298	拆迁安置住宅项目	黄志坚	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2021-09-30	2023-03-30	2026-03-30	已动工未竣工	/
299	拆迁安置住宅项目	吴凯旋	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.0275	2021-10-08	2023-04-08	2026-04-08	未动工	/
300	拆迁安置住宅项目	吴金友	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2021-10-09	2023-04-08	2026-04-08	已动工未竣工	/
301	拆迁安置住宅项目	谭德明	翠亨新区	中山市南朗街道崖口村化美	拆迁安置房	0.0278	2021-10-09	2023-04-09	2026-04-09	已动工未竣工	/
302	拆迁安置住宅项目	陈保华	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0141	2021-10-11	2023-04-11	2026-04-11	已动工未竣工	/
303	拆迁安置住宅项目	郭润财	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-10-13	2023-04-12	2026-04-12	未动工	/
304	拆迁安置住宅项目	蔡文标、张华郁	神湾	神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.012	2021-10-14	2023-04-13	2026-04-13	已动工未竣工	/
305	拆迁安置住宅项目	梁会球	三角	中山市三角镇结民村	拆迁安置房	0.012	2021-10-14	2023-04-13	2026-04-13	已动工未竣工	/
306	拆迁安置住宅项目	李雪霞	南区	中山市南区福涌兴福路52号	拆迁安置房	0.01015	2021-10-18	2023-04-18	2026-04-18	已动工未竣工	/
307	拆迁安置住宅项目	朱汉桂	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-10-25	2023-04-25	2026-04-25	未动工	/
308	拆迁安置住宅项目	郭华根	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-10-25	2023-04-25	2026-04-25	未动工	/
309	拆迁安置住宅项目	朱宝成	神湾	神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-11-15	2023-05-12	2024-05-12	未动工	/
310	拆迁安置住宅项目	朱宝成	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.01299	2021-11-25	2023-05-25	2026-05-25	已动工未竣工	/
311	拆迁安置住宅项目	林松妹	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-11-25	2023-05-25	2026-05-25	已动工未竣工	/
312	拆迁安置住宅项目	朱永志	神湾	神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.018	2022-03-14	2023-09-13	2026-09-13	未动工	/
313	拆迁安置住宅项目	卢甲珍	火炬开发区	民众街道沙仔村	拆迁安置房	0.015	2021-11-12	2023-04-14	2026-04-14	已动工未竣工	/
314	拆迁安置住宅项目	梁社明	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0188	2021-11-15	2023-05-15	2026-05-15	已动工未竣工	/
315	拆迁安置住宅项目	周金有	坦洲	中山市坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0192	2021-11-15	2023-05-15	2026-05-15	已动工未竣工	/
316	拆迁安置住宅项目	王自立	神湾	神湾镇神溪村	拆迁安置房	0.012	2021-11-15	2023-05-15	2026-05-15	已动工未竣工	/
317	陈五根西部沿海高速公路建设项目	陈五根	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	普通商品房	0.0194	2021-11-15	2023-05-14	2026-05-14	已动工未竣工	/
318	赖大根西部沿海高速公路建设项目	赖大根	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	普通商品房	0.012	2021-11-15	2023-05-14	2026-05-14	未动工	/
319	拆迁安置住宅项目	黄锡洪	火炬开发区	中山市民众镇沙仔行政村	拆迁安置房	0.015	2021-11-16	2023-05-15	2026-05-15	已动工未竣工	/
320	拆迁安置住宅项目	周志光	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01071	2021-11-16	2023-05-15	2026-05-15	已动工未竣工	/
321	拆迁安置住宅项目	甘伟光	坦洲	中山市坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.0133	2021-11-16	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
322	拆迁安置住宅项目	甘伟光	坦洲	中山市坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.0133	2021-11-16	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
323	拆迁安置住宅项目	甘冠平	坦洲	中山市坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.0289	2021-11-16	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
324	拆迁安置住宅项目	叶建平、廖彩娥	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.03586	2021-11-17	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
325	拆迁安置住宅项目	甘付强	坦洲	中山市坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.01468	2021-11-17	2023-05-16	2026-05-16	已动工未竣工	/
326	拆迁安置住宅项目	陈炳光	坦洲	中山市坦洲镇二丰街1号	拆迁安置房	0.0165	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
327	拆迁安置住宅项目	钟志成	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.00962	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
328	拆迁安置住宅项目	黎银胜	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2021-11-17	2023-05-17	2026-05-17	已动工未竣工	/
329	张玉珍神湾镇金凤路建设项目	张玉珍	神湾	中山市神湾镇宥南村	普通商品房	0.012	2021-11-18	2023-05-18	2026-05-18	未动工	/
330	黎银胜民众镇狮洋550千伏输电工程建设项目	黎银胜	火炬开发区	民众街道沙仔行政村	普通商品房	0.015	2021-11-19	2023-05-19	2026-05-19	已动工未竣工	/
331	拆迁安置住宅项目	中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.13863	2021-11-19	2023-05-19	2026-05-19	已动工未竣工	/
332	拆迁安置住宅项目	中山市坦洲镇新前进村月环经济合作社	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.07275	2021-11-19	2023-05-19	2026-05-19	已动工未竣工	/
333	拆迁安置住宅项目	周志光	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.02706	2021-11-19	2023-05-19	2026-05-19	已动工未竣工	/
334	拆迁安置住宅项目	陈容海	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0172	2021-11-19	2023-05-19	2026-05-19	已动工未竣工	/
335	拆迁安置住宅项目	袁炳洪	火炬开发区	民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2021-11-19	2023-05-18	2026-05-18	已动工未竣工	/
336	拆迁安置住宅项目	王志栋、陈冬妹、王其钊	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.02182	2021-11-22	2023-05-21	2026-05-21	未动工	/
337	拆迁安置住宅项目	赖防顺	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.012	2021-11-23	2023-05-23	2026-05-23	已动工未竣工	/
338	拆迁安置住宅项目	何惠珠	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.012	2021-11-25	2023-05-25	2026-05-25	已动工未竣工	/
339	拆迁安置住宅项目	陈瑞钊	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2021-11-25	2023-05-24	2026-05-24	已动工未竣工	/
340	拆迁安置住宅项目	袁兆洪	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2021-11-29	2023-05-29	2026-05-29	已动工未竣工	/
341	拆迁安置住宅项目	陈国胜	神湾	神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.0171	2021-12-08	2023-06-07	2026-06-07	未动工	/
342	中山市神湾镇古神公路二期南段工程项目	叶素清	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	普通商品房	0.027	2021-12-10	2023-06-10	2026-06-10	已动工未竣工	/
343	西部沿海高速公路项目	甘玉芳、甘学元、甘志兴	坦洲	坦洲镇新前进村月环	普通商品房	0.012	2021-12-13	2023-06-13	2026-06-13	已动工未竣工	/
344	西部沿海高速公路项目	林锦辉	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	普通商品房	0.0215	2022-03-21	2023-09-20	2026-09-20	已动工未竣工	/
345	拆迁安置住宅项目	吴远华	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01919	2021-12-13	2023-06-13	2026-06-13	已动工未竣工	/
346	拆迁安置住宅项目	范岳林、范院林	神湾	中山市神湾镇神溪村鹿角树	拆迁安置房	0.017	2021-12-14	2023-06-14	2026-06-14	已动工未竣工	/
347	拆迁安置住宅项目	梁改兰	三角	中山市三角镇光明村	拆迁安置房	0.02928	2021-12-14	2023-06-13	2026-06-13	已动工未竣工	/
348	民众镇横二线项目（三标段）	梁荣友	火炬开发区	中山市民众镇浪网行政村	普通商品房	0.025	2021-12-14	2023-06-13	2026-06-13	未动工	/
349	拆迁安置住宅项目	郑秀梅	坦洲	坦洲镇同胜村稻庄队	拆迁安置房	0.023299	2021-12-21	2023-06-21	2026-06-21	已动工未竣工	/
350	拆迁安置住宅项目	侯凌峰	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.02015	2021-12-21	2023-06-21	2026-06-21	已动工未竣工	/
351	拆迁安置住宅项目	陈继光	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.02	2021-12-21	2023-06-21	2026-06-21	已动工未竣工	/
352	拆迁安置住宅项目	黄细芳、黄玉莲、黄金荣、黄炳佳、黄细妹、包金妹、黄培源	坦洲	坦洲镇同胜村十二围	拆迁安置房	0.018	2021-12-21	2023-06-21	2026-06-21	已动工未竣工	/
353	拆迁安置住宅项目	陈福彩	火炬开发区	中山市民众街道新建村	拆迁安置房	0.025	2021-12-21	2023-06-20	2026-06-20	已动工未竣工	/
354	拆迁安置住宅项目	朱忠成	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2021-12-23	2023-06-22	2026-06-22	已动工未竣工	/
355	拆迁安置住宅项目	黎津胜	火炬开发区	中山市民众街道沙仔村	拆迁安置房	0.025	2021-12-23	2023-06-22	2026-06-22	已动工未竣工	/
356	拆迁安置住宅项目	梁观明	坦洲	中山市坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.018	2021-12-23	2023-06-22	2026-06-22	已动工未竣工	/
357	拆迁安置住宅项目	黄林佩	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0187	2022-01-05	2023-07-05	2026-07-05	已动工未竣工	/
358	拆迁安置住宅项目	梁伟杏	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.014	2022-01-05	2023-07-05	2026-07-05	已动工未竣工	/
359	拆迁安置住宅项目	李沛坤	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0306	2022-01-05	2023-07-05	2026-07-05	已动工未竣工	/
360	拆迁安置住宅项目	邓富	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0275	2022-01-05	2023-07-05	2026-07-05	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
361	拆迁安置住宅项目	练润财	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.03735	2022-01-06	2023-07-06	2026-07-06	已动工未竣工	/
362	拆迁安置住宅项目	陈嘉浩	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.026701	2022-01-10	2023-07-10	2026-07-10	已动工未竣工	/
363	拆迁安置住宅项目	刘日胜	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.023899	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
364	拆迁安置住宅项目	刘日胜	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0105	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
365	拆迁安置住宅项目	杨华炳	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0261	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
366	拆迁安置住宅项目	汤丽卿	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0332	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	未动工	/
367	拆迁安置住宅项目	冯坤儒	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0277	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
368	拆迁安置住宅项目	梁华海	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.035	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	未动工	/
369	拆迁安置住宅项目	周顺权	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.03033	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
370	拆迁安置住宅项目	廖玉明	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.02259	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
371	拆迁安置住宅项目	冼悦连、梁金有、梁远鹏	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0327	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	未动工	/
372	拆迁安置住宅项目	樊美琼、谭永豪、谭永侦	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0155	2022-01-11	2023-07-11	2026-07-11	已动工未竣工	/
373	拆迁安置住宅项目	黄带根、黄桂桃	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0161	2022-01-24	2023-07-24	2026-07-24	已动工未竣工	/
374	拆迁安置住宅项目	廖酒球	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0534	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
375	拆迁安置住宅项目	毛干流	坦洲	中山市坦洲镇新前进村	拆迁安置房	0.018	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	未动工	/
376	拆迁安置住宅项目	练宝恒	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
377	拆迁安置住宅项目	廖建兴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013	2022-03-16	2023-09-16	2026-09-16	已动工未竣工	/
378	拆迁安置住宅项目	廖建兴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.03001	2022-03-16	2023-09-16	2026-09-16	已动工未竣工	/
379	拆迁安置住宅项目	陈建华	坦洲	坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0302	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	已动工未竣工	/
380	拆迁安置住宅项目	梁华宽	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.021	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
381	拆迁安置住宅项目	潘耀南	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.02157	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
382	拆迁安置住宅项目	潘耀南	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.02104	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
383	拆迁安置住宅项目	李丽华	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0255	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
384	拆迁安置住宅项目	梁桂秋	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.02	2022-01-12	2023-07-12	2026-07-12	已动工未竣工	/
385	拆迁安置住宅项目	杨金宁	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0271	2022-01-18	2023-07-18	2026-07-18	已动工未竣工	/
386	拆迁安置住宅项目	吴佛庆	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0269	2022-01-18	2023-07-18	2026-07-18	未动工	/
387	拆迁安置住宅项目	吴佛庆	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0114	2022-01-18	2023-07-18	2026-07-18	未动工	/
388	拆迁安置住宅项目	陈锐金	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.04	2022-01-18	2023-07-18	2026-07-18	已动工未竣工	/
389	拆迁安置住宅项目	陈茂坚	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0592	2022-01-19	2023-07-19	2026-07-19	已动工未竣工	/
390	拆迁安置住宅项目	黄耀	坦洲	中山市坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0118	2022-01-19	2023-07-18	2026-07-18	未动工	/
391	拆迁安置住宅项目	林桂涛、梁彩金、陈家俊	板芙	中山市板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.012	2022-01-25	2023-07-24	2026-07-24	已动工未竣工	/
392	拆迁安置住宅项目	林桂涛、梁彩金、陈家俊	板芙	中山市板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.012	2022-01-25	2023-07-27	2026-07-27	已动工未竣工	/
393	拆迁安置住宅项目	林桂涛、梁彩金、陈家俊	板芙	中山市板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.012	2022-02-10	2023-08-10	2026-08-10	已动工未竣工	/
394	拆迁安置住宅项目	梁金好	三角	中山市三角镇结民路	拆迁安置房	0.018	2022-01-25	2023-07-25	2026-07-25	已动工未竣工	/
395	拆迁安置住宅项目	中山市南朗镇翠亨村攸福隆一队、二队 经济合作社	翠亨新区	中山市南朗街道翠亨村	拆迁安置房	0.033	2022-01-26	2023-07-25	2026-07-25	已动工未竣工	/
396	拆迁安置住宅项目	中山市南朗镇翠亨村攸福隆一队、二队 经济合作社	翠亨新区	中山市南朗镇翠亨村	拆迁安置房	0.033	2022-01-27	2023-07-27	2026-07-27	已动工未竣工	/
397	拆迁安置住宅项目	中山市南朗镇翠亨村攸福隆一队、二队 经济合作社	翠亨新区	中山市南朗街道翠亨村	拆迁安置房	0.033	2022-02-08	2023-08-08	2026-08-08	已动工未竣工	/
398	拆迁安置住宅项目	中山市南朗镇翠亨村攸福隆一队、二队 经济合作社	翠亨新区	中山市南朗街道翠亨村	拆迁安置房	0.033	2022-02-09	2023-08-08	2026-08-08	已动工未竣工	/
399	拆迁安置住宅项目	吴权科	三角	中山市三角镇光明村	拆迁安置房	0.0129	2022-01-27	2023-07-27	2026-07-27	已动工未竣工	/
400	拆迁安置住宅项目	赖少洪	坦洲	中山市坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.02329	2022-02-14	2023-08-14	2026-08-14	已动工未竣工	/
401	拆迁安置住宅项目	陈向永	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0195	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	已动工未竣工	/
402	拆迁安置住宅项目	黄冬梅、黄春燕、黄燕娜	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.03089	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	已动工未竣工	/
403	拆迁安置住宅项目	甘惠祥	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.0153	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	已动工未竣工	/
404	拆迁安置住宅项目	霍卫国	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.025915	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	已动工未竣工	/
405	拆迁安置住宅项目	甘惠祥	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.013	2022-02-15	2023-08-15	2026-08-15	未动工	/
406	拆迁安置住宅项目	张鸣舟	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.01483	2022-02-17	2023-08-17	2026-08-17	已动工未竣工	/
407	拆迁安置住宅项目	甘铭钦、甘铭钊	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.05907	2022-02-17	2023-08-16	2026-08-16	已动工未竣工	/
408	拆迁安置住宅项目	陈玉申	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.03307	2022-02-17	2023-08-17	2026-08-17	已动工未竣工	/
409	拆迁安置住宅项目	陈容根、郑雪艳、郑雪颜、郑雪燕、陈金丽	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.08991	2022-02-17	2023-08-16	2026-08-16	已动工未竣工	/
410	拆迁安置住宅项目	黄观带	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2022-02-17	2023-08-17	2026-08-17	已动工未竣工	/
411	拆迁安置住宅项目	黄观带	坦洲	坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.012	2022-02-17	2023-08-17	2026-08-17	已动工未竣工	/
412	拆迁安置住宅项目	练容欢、练景峰、练景新	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.02746	2022-02-17	2023-08-16	2026-08-16	已动工未竣工	/
413	拆迁安置住宅项目	张应科、张鸣舟、张顺怡、甘润娣	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.04	2022-02-17	2023-08-16	2026-08-16	已动工未竣工	/
414	拆迁安置住宅项目	吴嘉兴、黎燕萍	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.0115	2022-02-17	2023-08-17	2026-08-17	未动工	/
415	拆迁安置住宅项目	冯大妹	横栏	横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.01575	2022-02-18	2023-08-18	2026-08-18	已动工未竣工	/
416	拆迁安置住宅项目	岑锦清	坦洲	坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.0386	2022-02-18	2023-08-18	2026-08-18	已动工未竣工	/
417	拆迁安置住宅项目	胡志强	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.0133	2022-02-18	2023-08-18	2026-08-18	已动工未竣工	/
418	拆迁安置住宅项目	陈炳元	坦洲	坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.0165	2022-02-18	2023-08-18	2026-08-18	已动工未竣工	/
419	拆迁安置住宅项目	梁社有	横栏	横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.018838	2022-02-21	2023-08-20	2026-08-20	已动工未竣工	/
420	拆迁安置住宅项目	陈满祥	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.008582	2022-02-22	2023-08-22	2026-08-22	已动工未竣工	/
421	拆迁安置住宅项目	朱浩垣	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.012	2022-02-22	2023-08-22	2026-08-22	已动工未竣工	/
422	拆迁安置住宅项目	林桂涛、梁彩金、陈家俊	板芙	中山市板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.012	2022-02-22	2023-08-22	2026-08-22	已动工未竣工	/
423	拆迁安置住宅项目	李权财	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.01308	2022-02-23	2023-08-23	2026-08-23	已动工未竣工	/
424	拆迁安置住宅项目	陈垣基	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.012	2022-02-24	2023-08-24	2026-08-24	已动工未竣工	/
425	拆迁安置住宅项目	胡英棠	火炬开发区	中山市民众镇浪网村	拆迁安置房	0.026667	2022-03-01	2023-09-01	2026-09-01	已动工未竣工	/
426	拆迁安置住宅项目	黄四妹	坦洲	中山市坦洲镇七村	拆迁安置房	0.02763	2022-03-01	2023-09-01	2026-09-01	已动工未竣工	/
427	拆迁安置住宅项目	廖建林	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.019975	2022-03-01	2023-09-01	2026-09-01	已动工未竣工	/
428	拆迁安置住宅项目	陈添根、陈洪根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0276	2022-03-02	2023-09-01	2026-09-01	已动工未竣工	/
429	拆迁安置住宅项目	黄润财	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.01343	2022-03-02	2023-09-01	2026-09-01	已动工未竣工	/
430	拆迁安置住宅项目	黄蕴华	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.0994	2022-03-04	2023-09-04	2026-09-04	已动工未竣工	/
431	拆迁安置住宅项目	李健标	东风	中山市东风镇东和平村	拆迁安置房	0.01271	2022-03-04	2023-09-04	2026-09-04	已动工未竣工	/
432	拆迁安置住宅项目	林桂涛、梁彩金、陈家俊	板芙	中山市板芙镇金钟村	拆迁安置房	0.012	2022-03-07	2023-09-06	2026-09-06	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道（乡镇）	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的土地面积
433	拆迁安置住宅项目	陈锦强	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.016877	2022-03-08	2023-09-08	2026-09-08	已动工未竣工	/
434	拆迁安置住宅项目	吴容胜	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.032	2022-03-08	2023-09-08	2026-09-08	已动工未竣工	/
435	拆迁安置住宅项目	张环宇	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.018	2022-03-14	2023-09-13	2026-09-13	未动工	/
436	拆迁安置住宅项目	郑丽碧	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.018	2022-03-14	2023-09-13	2026-09-13	未动工	/
437	拆迁安置住宅项目	朱永志	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.018	2022-03-14	2023-09-13	2026-09-13	未动工	/
438	拆迁安置住宅项目	陈满有	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.012033	2022-03-15	2023-09-15	2026-09-15	已动工未竣工	/
439	拆迁安置住宅项目	吴建德、吴建忠	坦洲	坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0473	2022-03-16	2023-09-15	2026-09-15	已动工未竣工	/
440	拆迁安置住宅项目	冯呀仔	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.025688	2022-03-16	2023-09-16	2026-09-16	已动工未竣工	/
441	拆迁安置住宅项目	陈锦泉	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.017329	2022-03-21	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
442	拆迁安置住宅项目	陈月友	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.019688	2022-03-21	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
443	拆迁安置住宅项目	袁志南	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2022-03-21	2023-09-21	2026-09-21	未动工	/
444	拆迁安置住宅项目	欧江海	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2022-03-21	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
445	拆迁安置住宅项目	陈宝南	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.0114	2022-03-21	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
446	神湾镇金凤路建设项目	彭建文	神湾	神湾镇宥南村	普通商品房	0.012	2022-03-21	2023-09-20	2026-09-20	未动工	/
447	拆迁安置住宅项目	梁炳洪	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0397	2022-03-22	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
448	拆迁安置住宅项目	吴银有	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.020121	2022-03-22	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
449	纵四线终点段公路项目	梁丙垣	横栏	横栏镇西冲社区	普通商品房	0.0144	2022-03-22	2023-09-21	2026-09-21	已动工未竣工	/
450	拆迁安置住宅项目	陈惠棠	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.022366	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
451	拆迁安置住宅项目	袁锦棠	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
452	拆迁安置住宅项目	钟秋洪	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.00584	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
453	拆迁安置住宅项目	钟秋洪	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.00782	2022-04-25	2023-10-25	2026-10-25	已动工未竣工	/
454	拆迁安置住宅项目	袁泽棠	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	未动工	/
455	拆迁安置住宅项目	黎树棠	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.01288	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	未动工	/
456	拆迁安置住宅项目	钟富添	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.01387	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
457	拆迁安置住宅项目	李永标	东风	中山市东风镇东和平村	拆迁安置房	0.01225	2022-04-14	2023-10-14	2026-10-14	已动工未竣工	/
458	拆迁安置住宅项目	陆枝明	小榄	中山市小榄镇绩西顺成中心路21号	拆迁安置房	0.0225	2022-04-26	2023-10-26	2026-10-26	已动工未竣工	/
459	拆迁安置住宅项目	霍桂全	小榄	中山市小榄镇绩东一永龙路11号之一	拆迁安置房	0.01702	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
460	拆迁安置住宅项目	梁潮霖	小榄	中山市小榄镇绩东二星康街一巷2号	拆迁安置房	0.01664	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
461	拆迁安置住宅项目	李洪钊	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.01736	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
462	拆迁安置住宅项目	李洪钊	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02359	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
463	拆迁安置住宅项目	张晓彤	小榄	中山市小榄镇绩东一裕龙三站路五街3号	拆迁安置房	0.01601	2022-06-27	2023-12-26	2026-12-26	已动工未竣工	/
464	拆迁安置住宅项目	杨培森	小榄	中山市小榄镇兆隆路健景街3号	拆迁安置房	0.012	2022-10-25	2024-04-24	2027-04-24	已动工未竣工	/
465	拆迁安置住宅项目	吴金妹、何社明	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.01187	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
466	拆迁安置住宅项目	陈青林	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.02038	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
467	拆迁安置住宅项目	梁培根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0227	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	已动工未竣工	/
468	拆迁安置住宅项目	郑丽梨	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.018	2022-03-23	2023-09-23	2026-09-23	未动工	/
469	拆迁安置住宅项目	郑丽梨	神湾	神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.043488	2022-05-30	2023-11-30	2026-11-30	未动工	/
470	拆迁安置住宅项目	吴带根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0146	2022-03-25	2023-09-25	2026-09-25	已动工未竣工	/
471	拆迁安置住宅项目	麦锦钊	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0174	2022-03-28	2023-09-27	2026-09-27	已动工未竣工	/
472	拆迁安置住宅项目	陈培根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.019241	2022-03-29	2023-09-29	2026-09-29	已动工未竣工	/
473	拆迁安置住宅项目	冼锦洪	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0171	2022-03-29	2023-09-29	2026-09-29	已动工未竣工	/
474	拆迁安置住宅项目	李申开	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.024915	2022-03-29	2023-09-29	2026-09-29	已动工未竣工	/
475	拆迁安置住宅项目	邹艷添	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.026283	2022-03-30	2023-09-30	2026-09-30	已动工未竣工	/
476	拆迁安置住宅项目	梁瑞垣	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0148	2022-04-06	2023-10-06	2026-10-06	已动工未竣工	/
477	拆迁安置住宅项目	吴润炳	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0139	2022-04-06	2023-10-06	2026-10-06	已动工未竣工	/
478	拆迁安置住宅项目	张桂荣	神湾	中山市神湾镇神溪村	拆迁安置房	0.0225	2022-04-06	2023-10-06	2026-10-06	已动工未竣工	/
479	拆迁安置住宅项目	陈培洪	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.012	2022-04-06	2023-10-06	2026-10-06	已动工未竣工	/
480	拆迁安置住宅项目	郭胜有	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0205	2022-04-06	2023-10-06	2026-10-06	已动工未竣工	/
481	拆迁安置住宅项目	黄惠文、梁少瑜、黄丽华、黄丽欢	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.06626	2022-04-11	2023-10-11	2026-10-11	未动工	/
482	拆迁安置住宅项目	周执全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街2号	拆迁安置房	0.01668	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
483	拆迁安置住宅项目	霍润锦	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.027792	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
484	拆迁安置住宅项目	程锦中	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街6号	拆迁安置房	0.00823	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
485	拆迁安置住宅项目	梁培成	东风	中山市东风镇永益村	拆迁安置房	0.01241	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
486	拆迁安置住宅项目	黄景林	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.016613	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
487	拆迁安置住宅项目	吴华福	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0131	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
488	拆迁安置住宅项目	吴金带	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.018838	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
489	拆迁安置住宅项目	林锡元	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
490	拆迁安置住宅项目	陈锡根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.02252	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
491	拆迁安置住宅项目	梁华友	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0136	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
492	拆迁安置住宅项目	冯容根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0204	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
493	拆迁安置住宅项目	梁杰嫻、梁惠嫻	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
494	拆迁安置住宅项目	冼金全	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0161	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
495	拆迁安置住宅项目	梁桂标	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02057	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
496	拆迁安置住宅项目	麦华兴	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0135	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
497	拆迁安置住宅项目	吴卫全	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.018	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
498	拆迁安置住宅项目	吴锦棠	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0146	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
499	拆迁安置住宅项目	麦建伟	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0125	2022-04-13	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
500	拆迁安置住宅项目	梁社坤	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0164	2022-04-14	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
501	拆迁安置住宅项目	梁社全	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0156	2022-04-14	2023-10-13	2026-10-13	已动工未竣工	/
502	拆迁安置住宅项目	黄嘉敏	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.018838	2022-04-14	2023-10-14	2026-10-14	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
503	拆迁安置住宅项目	梁惠娟	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01493	2022-04-19	2023-10-19	2026-10-19	已动工未竣工	/
504	拆迁安置住宅项目	陈建辉	坦洲	中山市坦洲镇合胜村	拆迁安置房	0.0289	2022-04-20	2023-10-20	2026-10-20	已动工未竣工	/
505	拆迁安置住宅项目	高金欢	坦洲	中山市坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.0319	2022-04-20	2023-10-20	2026-10-20	已动工未竣工	/
506	拆迁安置住宅项目	梁润枝	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.014	2022-04-20	2023-10-20	2026-10-20	已动工未竣工	/
507	拆迁安置住宅项目	梁财发	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.012	2022-04-21	2023-10-21	2026-10-21	已动工未竣工	/
508	拆迁安置住宅项目	黄桂珍	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0119	2022-04-21	2023-10-21	2026-10-21	已动工未竣工	/
509	拆迁安置住宅项目	罗炳棠	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.012	2022-04-24	2023-10-24	2026-10-24	已动工未竣工	/
510	拆迁安置住宅项目	吴棣明、苏爱红	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.017	2022-04-24	2023-10-24	2026-10-24	已动工未竣工	/
511	拆迁安置住宅项目	黄日光	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.026647	2022-04-24	2023-10-24	2026-10-24	已动工未竣工	/
512	拆迁安置住宅项目	吴耀森	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.013965	2022-04-25	2023-10-25	2026-10-25	已动工未竣工	/
513	拆迁安置住宅项目	罗华添	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0331	2022-04-25	2023-10-25	2026-10-25	已动工未竣工	/
514	拆迁安置住宅项目	陈珠英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01634	2022-04-25	2023-10-25	2026-10-25	已动工未竣工	/
515	拆迁安置住宅项目	徐德光	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.021	2022-04-25	2023-10-25	2026-10-25	未动工	/
516	拆迁安置住宅项目	康坚洪	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.00938	2022-04-26	2023-10-26	2026-10-26	已动工未竣工	/
517	拆迁安置住宅项目	郭润坤	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.02	2022-04-26	2023-10-26	2026-10-26	已动工未竣工	/
518	拆迁安置住宅项目	郭润坤	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0188	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
519	拆迁安置住宅项目	萧鉴中	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.015411	2022-04-26	2023-10-26	2026-10-26	已动工未竣工	/
520	拆迁安置住宅项目	霍桂胜	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.017804	2022-04-26	2023-10-26	2026-10-26	已动工未竣工	/
521	拆迁安置住宅项目	梁建洪	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.01966	2022-04-27	2023-10-27	2026-10-27	已动工未竣工	/
522	拆迁安置住宅项目	黄桂洪	坦洲	坦洲镇同胜村十二围	拆迁安置房	0.017942	2022-04-27	2023-10-27	2026-10-27	未动工	/
523	拆迁安置住宅项目	黄桂洪	坦洲	中山市坦洲镇同胜村十二围	拆迁安置房	0.017942	2022-09-07	2024-03-06	2027-03-06	已动工未竣工	/
524	拆迁安置住宅项目	罗培根	港口	港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01702	2022-04-28	2023-10-27	2026-10-27	已动工未竣工	/
525	拆迁安置住宅项目	梁洪带	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.02268	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
526	拆迁安置住宅项目	梁培根	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.016302	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
527	拆迁安置住宅项目	梁就来	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.024202	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
528	拆迁安置住宅项目	梁林友	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.016931	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
529	拆迁安置住宅项目	郭敬扬	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.018768	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
530	拆迁安置住宅项目	林永庆	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01448	2022-04-29	2023-10-29	2026-10-29	已动工未竣工	/
531	拆迁安置住宅项目	林永庆	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01448	2022-05-05	2023-11-05	2026-11-05	已动工未竣工	/
532	拆迁安置住宅项目	李锡全	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.012	2022-05-05	2023-11-04	2026-11-04	已动工未竣工	/
533	拆迁安置住宅项目	冯炎有、卢社妹	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.03125	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
534	拆迁安置住宅项目	苏日玲	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0125	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
535	拆迁安置住宅项目	陈万胜	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
536	拆迁安置住宅项目	梁月葵	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01314	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	未动工	/
537	拆迁安置住宅项目	林明根	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0204	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
538	拆迁安置住宅项目	梁月葵	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02332	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	未动工	/
539	拆迁安置住宅项目	吴锡全	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01878	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
540	拆迁安置住宅项目	梁志安	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01809	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
541	拆迁安置住宅项目	冯润南	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
542	拆迁安置住宅项目	冯炎有、卢社妹	西区	中山市西区隆平社区	拆迁安置房	0.01204	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	未动工	/
543	拆迁安置住宅项目	萧柱中	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.016491	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
544	拆迁安置住宅项目	吴锡元	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.014123	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
545	拆迁安置住宅项目	黄锦玲	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01435	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
546	拆迁安置住宅项目	冯日潮	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01225	2022-05-09	2023-11-09	2026-11-09	已动工未竣工	/
547	拆迁安置住宅项目	郭喜胜	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.02678	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	未动工	/
548	拆迁安置住宅项目	袁炳棠	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
549	拆迁安置住宅项目	袁润森	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
550	拆迁安置住宅项目	梁锐坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街10号	拆迁安置房	0.02935	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
551	拆迁安置住宅项目	李炯全	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北二街2号	拆迁安置房	0.05054	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
552	拆迁安置住宅项目	黎汝钊	小榄	中山市小榄镇盛丰祥兴兴东一路3号	拆迁安置房	0.02702	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
553	拆迁安置住宅项目	梁旺培	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北一街3号	拆迁安置房	0.024	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
554	拆迁安置住宅项目	钟志波	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.025	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
555	拆迁安置住宅项目	冯燕华	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.012	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
556	拆迁安置住宅项目	冯莲好	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街14号	拆迁安置房	0.01455	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
557	拆迁安置住宅项目	钟洪弟	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	未动工	/
558	拆迁安置住宅项目	吴焯新	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.025	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
559	拆迁安置住宅项目	梁润添	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.012	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	未动工	/
560	拆迁安置住宅项目	梁有全	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.01642	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	未动工	/
561	拆迁安置住宅项目	何耀南	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.019619	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
562	拆迁安置住宅项目	陈桂洪	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.022042	2022-05-11	2023-11-11	2026-11-11	已动工未竣工	/
563	拆迁安置住宅项目	樊泽祺	坦洲	坦洲镇同胜村稻庄队	拆迁安置房	0.03816	2022-05-13	2023-11-13	2026-11-13	已动工未竣工	/
564	拆迁安置住宅项目	吴照君	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0139	2022-05-17	2023-11-17	2026-11-17	已动工未竣工	/
565	拆迁安置住宅项目	吴金镇	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.0142	2022-05-17	2023-11-17	2026-11-17	已动工未竣工	/
566	拆迁安置住宅项目	罗明根	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0174	2022-05-17	2023-11-16	2026-11-16	已动工未竣工	/
567	拆迁安置住宅项目	林伟玲	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.024	2022-05-17	2023-11-16	2026-11-16	已动工未竣工	/
568	拆迁安置住宅项目	林鉴棠	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-05-17	2023-11-16	2026-11-16	已动工未竣工	/
569	拆迁安置住宅项目	黄志珍	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01474	2022-05-17	2023-11-16	2026-11-16	已动工未竣工	/
570	拆迁安置住宅项目	冯培坤	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.012	2022-05-17	2023-11-17	2026-11-17	已动工未竣工	/
571	拆迁安置住宅项目	冯少初	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-05-18	2023-11-18	2026-11-18	未动工	/
572	拆迁安置住宅项目	梁荣根	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01232	2022-05-20	2023-11-19	2026-11-19	已动工未竣工	/
573	拆迁安置住宅项目	梁洪根	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012398	2022-05-20	2023-11-19	2026-11-19	已动工未竣工	/
574	拆迁安置住宅项目	高华耀	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.011715	2022-05-20	2023-11-19	2026-11-19	已动工未竣工	/
575	拆迁安置住宅项目	高华耀	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.011715	2022-05-20	2023-11-19	2026-11-19	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
576	拆迁安置住宅项目	叶剑辉	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012191	2022-05-20	2023-11-19	2026-11-19	未动工	/
577	拆迁安置住宅项目	冯牛根	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.027015	2022-05-25	2023-11-24	2026-11-24	未动工	/
578	拆迁安置住宅项目	梁荣根	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.03331	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
579	拆迁安置住宅项目	黄桂洪	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.012385	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
580	拆迁安置住宅项目	卢惠霞	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.02667	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
581	拆迁安置住宅项目	李锡棠	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.021	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
582	拆迁安置住宅项目	梁栩棋	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.00876	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
583	拆迁安置住宅项目	张艳珍	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02075	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
584	拆迁安置住宅项目	霍根全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街12号	拆迁安置房	0.01	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
585	拆迁安置住宅项目	陈福泉	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.022374	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
586	拆迁安置住宅项目	梁树基	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02261	2022-05-25	2023-11-25	2026-11-25	已动工未竣工	/
587	拆迁安置住宅项目	张志荣	小榄	中山市小榄镇联丰二村	拆迁安置房	0.02493	2022-05-27	2023-11-26	2026-11-26	已动工未竣工	/
588	拆迁安置住宅项目	陈权添	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.022395	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	已动工未竣工	/
589	拆迁安置住宅项目	李湛辉	小榄	中山市小榄镇盛丰祥兴东一路5号	拆迁安置房	0.0226	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	已动工未竣工	/
590	拆迁安置住宅项目	梁杰棠	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北一街9号	拆迁安置房	0.007	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	已动工未竣工	/
591	拆迁安置住宅项目	梁杰棠	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北一街11号	拆迁安置房	0.007	2022-11-11	2024-05-11	2027-05-11	已动工未竣工	/
592	拆迁安置住宅项目	梁杰棠	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北一街13号	拆迁安置房	0.01	2022-11-15	2024-05-15	2027-05-15	已动工未竣工	/
593	拆迁安置住宅项目	林晓燕、李春玲	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.033	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	未动工	/
594	拆迁安置住宅项目	何建光	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0216	2022-05-31	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
595	拆迁安置住宅项目	梁少瑜、黄丽华、黄丽欢	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.07276	2022-05-31	2023-11-30	2026-11-30	已动工未竣工	/
596	拆迁安置住宅项目	霍六根	横栏	中山市横栏镇西冲社区	拆迁安置房	0.01275	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
597	拆迁安置住宅项目	冯锡强	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0236	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
598	拆迁安置住宅项目	郭富友	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.012	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
599	拆迁安置住宅项目	杨以昌	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.02793	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
600	拆迁安置住宅项目	梁添胜、吴雁娟	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0153	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
601	拆迁安置住宅项目	钟德流	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街16号	拆迁安置房	0.02514	2022-06-01	2023-12-01	2026-12-01	已动工未竣工	/
602	拆迁安置住宅项目	陈科胜	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.013195	2022-06-02	2023-12-02	2026-12-02	已动工未竣工	/
603	拆迁安置住宅项目	陈科胜	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.013195	2022-06-02	2023-12-02	2026-12-02	已动工未竣工	/
604	拆迁安置住宅项目	梁振强	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.012	2022-06-02	2023-12-02	2026-12-02	已动工未竣工	/
605	拆迁安置住宅项目	冯炳权、黄桥娣	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-06-02	2023-12-02	2026-12-02	已动工未竣工	/
606	拆迁安置住宅项目	廖秀纯	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.0337	2022-06-02	2023-12-02	2026-12-02	未动工	/
607	拆迁安置住宅项目	朱永志	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.030791	2022-06-07	2023-12-07	2026-12-07	未动工	/
608	拆迁安置住宅项目	罗佩明	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.0273	2022-06-07	2023-12-07	2026-12-07	已动工未竣工	/
609	拆迁安置住宅项目	苏日玲	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.013	2022-06-07	2023-12-07	2026-12-07	已动工未竣工	/
610	拆迁安置住宅项目	黄连胜	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01767	2022-06-07	2023-12-07	2026-12-07	已动工未竣工	/
611	拆迁安置住宅项目	郑丽碧	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.051117	2022-06-08	2023-12-08	2026-12-08	未动工	/
612	拆迁安置住宅项目	周炳全	坦洲	坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02144	2022-06-08	2023-12-08	2026-12-08	未动工	/
613	拆迁安置住宅项目	黄少萍	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
614	拆迁安置住宅项目	陈壁康	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.017134	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
615	拆迁安置住宅项目	张江林	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.03357	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
616	拆迁安置住宅项目	欧垣枝	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.05	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
617	拆迁安置住宅项目	章耀林	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.03145	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
618	拆迁安置住宅项目	张志标	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.026	2022-06-09	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
619	拆迁安置住宅项目	梁满雄、梁满坤、梁满辉	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01996	2022-06-10	2023-12-10	2026-12-10	已动工未竣工	/
620	拆迁安置住宅项目	黄善球	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0325	2022-06-10	2023-12-10	2026-12-10	已动工未竣工	/
621	拆迁安置住宅项目	何培扬	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01328	2022-06-10	2023-12-10	2026-12-10	已动工未竣工	/
622	拆迁安置住宅项目	何丽梅	小榄	小榄镇联丰2村	拆迁安置房	0.00879	2022-06-10	2023-12-09	2026-12-09	已动工未竣工	/
623	拆迁安置住宅项目	苏华胜	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
624	拆迁安置住宅项目	黎燕菊、周顺航	坦洲	中山市坦洲镇新前进村枝埔	拆迁安置房	0.012	2022-06-13	2023-12-12	2026-12-12	未动工	/
625	拆迁安置住宅项目	霍领元	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.017	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
626	拆迁安置住宅项目	欧兆华	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02635	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
627	拆迁安置住宅项目	樊卫平	坦洲	中山市坦洲镇新合村	拆迁安置房	0.029	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
628	拆迁安置住宅项目	中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社	坦洲	坦洲镇新前进村枝埔	拆迁安置房	0.019999	2022-06-13	2023-12-12	2026-12-12	已动工未竣工	/
629	拆迁安置住宅项目	冼骥仔	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街7号	拆迁安置房	0.01439	2022-06-13	2023-12-12	2026-12-12	已动工未竣工	/
630	拆迁安置住宅项目	周显林	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路10号	拆迁安置房	0.02729	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
631	拆迁安置住宅项目	林锡坤	小榄	中山市小榄镇绩东二万胜街万泓巷6号	拆迁安置房	0.01484	2022-06-13	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
632	拆迁安置住宅项目	梁志东	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.010226	2022-06-14	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
633	拆迁安置住宅项目	苏家明	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-14	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
634	拆迁安置住宅项目	吴炎添	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-14	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
635	拆迁安置住宅项目	何日昌	小榄	中山市小榄镇绩东二胜昌街南一巷12号	拆迁安置房	0.019672	2022-06-14	2023-12-13	2026-12-13	已动工未竣工	/
636	拆迁安置住宅项目	梁华坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路1号	拆迁安置房	0.01273	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
637	拆迁安置住宅项目	毛桂华	坦洲	坦洲镇新前进村宝山	拆迁安置房	0.02751	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
638	拆迁安置住宅项目	何容业	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02167	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
639	拆迁安置住宅项目	施根泉	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街五街五巷8号	拆迁安置房	0.02261	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
640	拆迁安置住宅项目	吴青云	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
641	拆迁安置住宅项目	陈广英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.02	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
642	拆迁安置住宅项目	陈广英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.00998	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
643	拆迁安置住宅项目	伍松英	小榄	中山市小榄镇绩东一裕龙三站路四街3号	拆迁安置房	0.02	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
644	拆迁安置住宅项目	梁祥友	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.02619	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	未动工	/
645	拆迁安置住宅项目	何志强、何泽强	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0143	2022-06-15	2023-12-14	2026-12-14	已动工未竣工	/
646	拆迁安置住宅项目	周锦棠	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
647	拆迁安置住宅项目	陈定英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.021602	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
648	拆迁安置住宅项目	陈定英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.018811	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道（乡镇）	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
649	拆迁安置住宅项目	廖福伟	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2022-06-16	2023-12-15	2026-12-15	未动工	/
650	拆迁安置住宅项目	梁锡坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街6号	拆迁安置房	0.0244	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
651	拆迁安置住宅项目	谢润堂	小榄	中山市小榄镇绩东二星康街一巷1号	拆迁安置房	0.02463	2022-06-16	2023-12-15	2026-12-15	已动工未竣工	/
652	拆迁安置住宅项目	刘盛田	小榄	中山市小榄镇绩东一裕龙三站路五街1号	拆迁安置房	0.01644	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
653	拆迁安置住宅项目	梁凤娇	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街7号	拆迁安置房	0.01301	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
654	拆迁安置住宅项目	陈柏堂	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街17号	拆迁安置房	0.03683	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
655	拆迁安置住宅项目	李浩辉	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02919	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
656	拆迁安置住宅项目	钟洪辉	小榄	中山市小榄镇绩西横海路1号	拆迁安置房	0.055	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
657	拆迁安置住宅项目	施深泉	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街四巷2号	拆迁安置房	0.02201	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
658	拆迁安置住宅项目	陈坤枝	小榄	中山市小榄镇绩东二万胜街北一巷11号	拆迁安置房	0.01999	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
659	拆迁安置住宅项目	张坤林	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02072	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
660	拆迁安置住宅项目	梁耀庭	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路一街2号	拆迁安置房	0.012	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
661	拆迁安置住宅项目	梁顺添	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路一街7号	拆迁安置房	0.015	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
662	拆迁安置住宅项目	梁顺添	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路一街5号	拆迁安置房	0.015	2022-08-10	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
663	拆迁安置住宅项目	施辉泉	小榄	中山市小榄镇东二康源街五巷1号	拆迁安置房	0.02115	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
664	拆迁安置住宅项目	梁桂标、陈丽芬	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街1号	拆迁安置房	0.01279	2022-06-16	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
665	拆迁安置住宅项目	黄基球	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01671	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
666	拆迁安置住宅项目	黄基球	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0205	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	已动工未竣工	/
667	拆迁安置住宅项目	梁启荣	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.008625	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
668	拆迁安置住宅项目	梁启荣	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.008625	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
669	拆迁安置住宅项目	吴柳坚	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0159	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
670	拆迁安置住宅项目	陈珠英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01634	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
671	拆迁安置住宅项目	赖汉朝	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.02527	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
672	拆迁安置住宅项目	林观胜、梁丽群	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.02189	2022-06-17	2023-12-16	2026-12-16	已动工未竣工	/
673	拆迁安置住宅项目	陈平英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.02337	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	已动工未竣工	/
674	拆迁安置住宅项目	梁镇藤、何凤英	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.014068	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	已动工未竣工	/
675	拆迁安置住宅项目	梁森胜	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0096	2022-06-20	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
676	拆迁安置住宅项目	梁森胜	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0096	2022-06-20	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
677	拆迁安置住宅项目	苏善玲	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.012	2022-06-20	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
678	拆迁安置住宅项目	苏善玲	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.012	2022-07-13	2024-01-12	2027-01-12	未动工	/
679	拆迁安置住宅项目	梁康华	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02519	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	未动工	/
680	拆迁安置住宅项目	梁康华	坦洲	中山市坦洲镇永发路20号之一	拆迁安置房	0.01826	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	未动工	/
681	拆迁安置住宅项目	梁康华	坦洲	坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02221	2022-06-21	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
682	拆迁安置住宅项目	黄悦容	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0178	2022-06-20	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
683	拆迁安置住宅项目	欧兆华	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02	2022-06-20	2023-12-20	2026-12-20	已动工未竣工	/
684	拆迁安置住宅项目	关养	西区	中山市西区广丰社区	拆迁安置房	0.2484	2022-06-20	2023-12-19	2026-12-19	未动工	/
685	拆迁安置住宅项目	吴炳坤	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.0242	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
686	拆迁安置住宅项目	周闲凤	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.025	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	未动工	/
687	拆迁安置住宅项目	陈永森	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.016279	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
688	拆迁安置住宅项目	梁镜辉	火炬开发区	中山市民众街道浪网行政村	拆迁安置房	0.02505	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	未动工	/
689	拆迁安置住宅项目	胡细英	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.02	2022-06-21	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
690	拆迁安置住宅项目	周罗娟	坦洲	坦洲镇新前进村枝埔	拆迁安置房	0.02	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
691	拆迁安置住宅项目	关太根	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街9号	拆迁安置房	0.02802	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
692	拆迁安置住宅项目	霍培坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路5号	拆迁安置房	0.01294	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
693	拆迁安置住宅项目	梁耀庭	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路2号	拆迁安置房	0.03072	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
694	拆迁安置住宅项目	钟锡昌	小榄	中山市小榄镇绩西横海路3号	拆迁安置房	0.02051	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
695	拆迁安置住宅项目	吴康南	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街5号	拆迁安置房	0.012	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
696	拆迁安置住宅项目	何锡超	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01602	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
697	拆迁安置住宅项目	黄珍彩	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.012	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
698	拆迁安置住宅项目	何燕云	三角	中山市三角镇蟠龙村、光明村	拆迁安置房	0.02588	2022-06-22	2023-12-21	2026-12-21	已动工未竣工	/
699	拆迁安置住宅项目	谭胜枝	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.013136	2022-06-23	2023-12-22	2026-12-22	已动工未竣工	/
700	拆迁安置住宅项目	冼执玖	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街11号	拆迁安置房	0.01751	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
701	拆迁安置住宅项目	冼执玖	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街9号	拆迁安置房	0.01	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
702	拆迁安置住宅项目	梁培坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永龙路3号	拆迁安置房	0.01154	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
703	拆迁安置住宅项目	梁培坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永龙路5号	拆迁安置房	0.01154	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
704	拆迁安置住宅项目	黄炳昌	小榄	中山市小榄镇绩东二万胜街万泓巷4号	拆迁安置房	0.01957	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
705	拆迁安置住宅项目	林惠梅	小榄	中山市小榄镇联丰2村	拆迁安置房	0.02447	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
706	拆迁安置住宅项目	伍铨华	小榄	中山市小榄镇绩东一裕龙三站路五街2号	拆迁安置房	0.0345	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
707	拆迁安置住宅项目	陈文锋	小榄	中山市小榄镇绩西横海路11号	拆迁安置房	0.04084	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
708	拆迁安置住宅项目	周注添	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.017	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
709	拆迁安置住宅项目	布耀明	坦洲	坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.01887	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
710	拆迁安置住宅项目	黄泽辉	小榄	中山市小榄镇绩东二胜昌街南一巷13号	拆迁安置房	0.01767	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
711	拆迁安置住宅项目	梁旺朝	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北一街4号	拆迁安置房	0.021	2022-06-24	2023-12-23	2026-12-23	已动工未竣工	/
712	拆迁安置住宅项目	郭锦成	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街3号	拆迁安置房	0.04182	2022-06-27	2023-12-26	2026-12-26	已动工未竣工	/
713	拆迁安置住宅项目	谭少云	坦洲	中山市坦洲镇新前进村月环	拆迁安置房	0.0219	2022-06-27	2023-12-26	2026-12-26	已动工未竣工	/
714	拆迁安置住宅项目	霍锡坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街5号	拆迁安置房	0.01381	2022-06-28	2023-12-27	2026-12-27	已动工未竣工	/
715	拆迁安置住宅项目	冼执胜	小榄	中山市小榄镇绩东一永龙路1号	拆迁安置房	0.02935	2022-06-28	2023-12-27	2026-12-27	已动工未竣工	/
716	拆迁安置住宅项目	谢润成	小榄	中山市小榄镇绩东二胜昌街南一巷11号	拆迁安置房	0.01792	2022-06-29	2023-12-28	2026-12-28	已动工未竣工	/
717	拆迁安置住宅项目	梁铨坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路4号	拆迁安置房	0.0129	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
718	拆迁安置住宅项目	陈泳康	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02933	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
719	拆迁安置住宅项目	朱鉴枝	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街五巷6号	拆迁安置房	0.014522	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
720	拆迁安置住宅项目	施金泉	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街三巷26号	拆迁安置房	0.029225	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
721	拆迁安置住宅项目	邹健来	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.013987	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
722	拆迁安置住宅项目	吴润添	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
723	拆迁安置住宅项目	李昭佳	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.018	2022-06-30	2023-12-29	2026-12-29	已动工未竣工	/
724	拆迁安置住宅项目	何志锋	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0225	2022-07-01	2024-01-01	2027-01-01	已动工未竣工	/
725	拆迁安置住宅项目	吴转娣	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.0288	2022-07-01	2023-12-30	2026-12-30	已动工未竣工	/
726	拆迁安置住宅项目	杨洪辉	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0239	2022-07-01	2024-01-01	2027-01-01	已动工未竣工	/
727	拆迁安置住宅项目	霍凤娟	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路六街12号	拆迁安置房	0.008	2022-07-01	2024-01-01	2027-01-01	已动工未竣工	/
728	拆迁安置住宅项目	周二华	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.014563	2022-07-01	2023-12-31	2026-12-31	已动工未竣工	/
729	拆迁安置住宅项目	周镇辉	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路12号	拆迁安置房	0.021	2022-07-01	2023-12-31	2026-12-31	已动工未竣工	/
730	拆迁安置住宅项目	梁卓坤	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-07-01	2023-12-31	2026-12-31	未动工	/
731	拆迁安置住宅项目	陈柏强	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.019681	2022-07-01	2023-12-31	2026-12-31	已动工未竣工	/
732	拆迁安置住宅项目	钟兆堂	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街11号	拆迁安置房	0.02142	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
733	拆迁安置住宅项目	何景鸿	小榄	中山市小榄镇绩东一永龙路11号	拆迁安置房	0.02	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
734	拆迁安置住宅项目	梁焯坤	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路8号	拆迁安置房	0.0171	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
735	拆迁安置住宅项目	苏炎娣	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0204	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
736	拆迁安置住宅项目	罗坤映	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0203	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
737	拆迁安置住宅项目	梁惠泉	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
738	拆迁安置住宅项目	苏旺兴	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0203	2022-07-04	2024-01-03	2027-01-03	已动工未竣工	/
739	拆迁安置住宅项目	陈炎兴、冯桂玉	小榄	中山市小榄镇绩西顺成中心路19号	拆迁安置房	0.02756	2022-07-05	2024-01-04	2027-01-04	已动工未竣工	/
740	拆迁安置住宅项目	张涛林	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02689	2022-07-05	2024-01-04	2027-01-04	已动工未竣工	/
741	拆迁安置住宅项目	陈煊成	小榄	中山市小榄镇绩西横海路9号	拆迁安置房	0.023	2022-07-05	2024-01-04	2027-01-04	已动工未竣工	/
742	拆迁安置住宅项目	关桂洪	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街10号	拆迁安置房	0.0196	2022-07-05	2024-01-04	2027-01-04	已动工未竣工	/
743	拆迁安置住宅项目	梁华养	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0156	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
744	拆迁安置住宅项目	梁华养	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0156	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	未动工	/
745	拆迁安置住宅项目	冯秋光	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.03802	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
746	拆迁安置住宅项目	郭旺兴	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街12号	拆迁安置房	0.02409	2022-07-05	2024-01-04	2027-01-04	已动工未竣工	/
747	拆迁安置住宅项目	梁伟光、梁金明	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02519	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	未动工	/
748	拆迁安置住宅项目	周少娴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村枝埔	拆迁安置房	0.04	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
749	拆迁安置住宅项目	陈良辉	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.021921	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
750	拆迁安置住宅项目	张锦河、张永伦	坦洲	中山市坦洲镇合胜村又有围	拆迁安置房	0.01458	2022-07-05	2024-01-05	2027-01-05	未动工	/
751	拆迁安置住宅项目	钟照辉	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街6号	拆迁安置房	0.04872	2022-07-06	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
752	拆迁安置住宅项目	梁桂松	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路11号	拆迁安置房	0.014	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
753	拆迁安置住宅项目	梁桂松	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路11号之一	拆迁安置房	0.014	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
754	拆迁安置住宅项目	谭煊心	小榄	中山市小榄镇绩东二万胜街北一巷3号	拆迁安置房	0.026	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
755	拆迁安置住宅项目	梁志新	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	未动工	/
756	中山市石岐007项目	中山市华屹房地产开发有限公司	石岐	中山市石岐街道东华路东侧	普通商品房	2.232881	2022-07-06	2024-08-04	2027-08-04	已动工未竣工	0. 00
757	房地产开发项目	中山火炬开发区建设发展有限公司	火炬开发区	中山市火炬开发区黎村	普通商品房	3.053844	2022-12-28	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	3. 05
758	拆迁安置住宅项目	程少枝	翠亨新区	中山市南朗镇南朗村	拆迁安置房	0.06602	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	未动工	/
759	拆迁安置住宅项目	吴锡全	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.017496	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
760	拆迁安置住宅项目	霍带全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路7号	拆迁安置房	0.03202	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
761	拆迁安置住宅项目	苏容娇	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.017496	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
762	拆迁安置住宅项目	谭广枝	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.013271	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
763	拆迁安置住宅项目	梁志来	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.015954	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
764	拆迁安置住宅项目	陈瑞南	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.01557	2022-07-06	2024-01-05	2027-01-05	已动工未竣工	/
765	拆迁安置住宅项目	钟金辉	小榄	中山市小榄镇绩西横海路13号	拆迁安置房	0.01983	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
766	拆迁安置住宅项目	黄七妹、何彩娣、何彩妹、何焕琼、何焕开、何焕好	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0246	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
767	拆迁安置住宅项目	郭森好	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.00645	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
768	拆迁安置住宅项目	林国洪	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.0173	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
769	拆迁安置住宅项目	吴洪胜、吴卫明	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0109	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
770	拆迁安置住宅项目	吴业华	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.0244	2022-07-07	2024-01-06	2027-01-06	已动工未竣工	/
771	拆迁安置住宅项目	杨载星	坦洲	中山市坦洲镇同胜村	拆迁安置房	0.0098	2022-07-08	2024-01-08	2027-01-08	未动工	/
772	拆迁安置住宅项目	梁娣彩	火炬开发区	中山火炬开发区灰炉村	拆迁安置房	0.049299	2022-07-08	2024-01-08	2027-01-08	未动工	/
773	拆迁安置住宅项目	廖展培	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2022-07-11	2024-01-10	2027-01-10	已动工未竣工	/
774	拆迁安置住宅项目	赵惠芬	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.008	2022-07-11	2024-01-10	2027-01-10	已动工未竣工	/
775	拆迁安置住宅项目	梁秀珍、吴雪锋	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0243	2022-07-11	2024-01-10	2027-01-10	已动工未竣工	/
776	拆迁安置住宅项目	冯德权	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.0337	2022-07-11	2024-01-10	2027-01-10	已动工未竣工	/
777	拆迁安置住宅项目	陈金全	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-07-12	2024-01-11	2027-01-11	已动工未竣工	/
778	拆迁安置住宅项目	古元好、陈兴	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.03232	2022-07-12	2024-01-12	2027-01-12	已动工未竣工	/
779	拆迁安置住宅项目	谭志坚	翠亨新区	中山市南朗街道南朗村	拆迁安置房	0.05491	2022-07-12	2024-01-11	2027-01-11	未动工	/
780	拆迁安置住宅项目	杨社根	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.02535	2022-07-12	2024-01-11	2027-01-11	已动工未竣工	/
781	拆迁安置住宅项目	梁华超	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.01941	2022-07-12	2024-01-11	2027-01-11	已动工未竣工	/
782	拆迁安置住宅项目	梁桂芳	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街12号	拆迁安置房	0.01148	2022-07-13	2024-01-12	2027-01-12	已动工未竣工	/
783	拆迁安置住宅项目	梁汝洪	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.01966	2022-07-13	2024-01-12	2027-01-12	已动工未竣工	/
784	拆迁安置住宅项目	何秀芝	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01385	2022-07-13	2024-01-12	2027-01-12	未动工	/
785	拆迁安置住宅项目	吴洪带	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-07-13	2024-01-12	2027-01-12	未动工	/
786	拆迁安置住宅项目	陈和英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0336	2022-07-14	2024-01-13	2027-01-13	已动工未竣工	/
787	拆迁安置住宅项目	吴长明	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.03119	2022-07-15	2024-01-14	2027-01-14	未动工	/
788	拆迁安置住宅项目	林艺谋	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02872	2022-07-18	2024-01-17	2027-01-17	未动工	/
789	拆迁安置住宅项目	陈葵英	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.018	2022-07-18	2024-01-17	2027-01-17	已动工未竣工	/
790	拆迁安置住宅项目	张线彤	坦洲	坦洲镇新前进村枝埔	拆迁安置房	0.0248	2022-07-19	2024-01-18	2027-01-18	已动工未竣工	/
791	拆迁安置住宅项目	何文明	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.014625	2022-07-19	2024-01-18	2027-01-18	已动工未竣工	/
792	拆迁安置住宅项目	梁华全	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.02758	2022-07-25	2024-01-24	2027-01-24	已动工未竣工	/
793	拆迁安置住宅项目	廖展培	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.0135	2022-08-02	2024-02-01	2027-02-01	已动工未竣工	/
794	拆迁安置住宅项目	陈根良	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-08-02	2024-02-01	2027-02-01	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道（乡镇）	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的土地面积
795	拆迁安置住宅项目	胡勇华	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-08-02	2024-02-01	2027-02-01	已动工未竣工	/
796	拆迁安置住宅项目	旺剑清	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-08-02	2024-02-01	2027-02-01	已动工未竣工	/
797	拆迁安置住宅项目	彭葵南	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.010012	2022-08-02	2024-02-01	2027-02-01	已动工未竣工	/
798	拆迁安置住宅项目	梁伟明	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.024576	2022-08-03	2024-02-02	2027-02-02	未动工	/
799	拆迁安置住宅项目	梁伟明	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02292	2022-08-03	2024-02-02	2027-02-02	已动工未竣工	/
800	拆迁安置住宅项目	岑伶明	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.012915	2022-08-09	2024-02-08	2027-02-08	已动工未竣工	/
801	拆迁安置住宅项目	陈润年	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.01241	2022-08-09	2024-02-08	2027-02-08	未动工	/
802	拆迁安置住宅项目	郭艳娟	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02288	2022-08-09	2024-02-08	2027-02-08	已动工未竣工	/
803	拆迁安置住宅项目	谭伟强	东风	中山市东风镇同安村	拆迁安置房	0.017971	2022-08-09	2024-02-08	2027-02-08	已动工未竣工	/
804	拆迁安置住宅项目	岑振华	小榄	中山市小榄镇绩东二万胜街万泓巷10号	拆迁安置房	0.02245	2022-08-09	2024-02-08	2027-02-08	已动工未竣工	/
805	拆迁安置住宅项目	卢嘉熈	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-08-09	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
806	拆迁安置住宅项目	张泽林	小榄	中山市小榄镇联丰3村	拆迁安置房	0.01989	2022-08-09	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
807	拆迁安置住宅项目	黄新锐	小榄	中山市小榄镇联丰3村	拆迁安置房	0.03083	2022-08-09	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
808	拆迁安置住宅项目	吴润辉	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02013	2022-08-10	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
809	拆迁安置住宅项目	梁志文、梁志辉	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-08-10	2024-02-09	2027-02-09	已动工未竣工	/
810	拆迁安置住宅项目	陈骚九	小榄	中山市小榄镇盛兴联兴北一街2号	拆迁安置房	0.02468	2022-08-12	2024-02-11	2027-02-11	已动工未竣工	/
811	拆迁安置住宅项目	伍锦华	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.00735	2022-08-15	2024-02-15	2027-02-15	已动工未竣工	/
812	拆迁安置住宅项目	杜少凤	西区	中山市西区广丰社区	拆迁安置房	0.08279	2022-08-15	2024-02-15	2027-02-15	未动工	/
813	拆迁安置住宅项目	廖顺华	小榄	中山市小榄镇盛丰联兴北二街6号	拆迁安置房	0.024	2022-08-15	2024-02-15	2027-02-15	已动工未竣工	/
814	拆迁安置住宅项目	吴伟林	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-08-15	2024-02-15	2027-02-15	已动工未竣工	/
815	拆迁安置住宅项目	黄高照	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-08-16	2024-02-15	2027-02-15	已动工未竣工	/
816	拆迁安置住宅项目	梁坤南	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.02539	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
817	拆迁安置住宅项目	林智豪	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.01428	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
818	拆迁安置住宅项目	谢永祥	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-10-31	2024-04-30	2027-04-30	已动工未竣工	/
819	拆迁安置住宅项目	梁金棠	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02519	2022-08-16	2024-02-15	2027-02-15	已动工未竣工	/
820	拆迁安置住宅项目	黄友贤	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.00666	2022-08-17	2024-02-16	2027-02-16	已动工未竣工	/
821	拆迁安置住宅项目	叶铨枝	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-08-18	2024-02-17	2027-02-17	已动工未竣工	/
822	拆迁安置住宅项目	黎卫堂	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.023713	2022-08-18	2024-02-17	2027-02-17	未动工	/
823	拆迁安置住宅项目	梁锡全	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.009585	2022-08-18	2024-02-17	2027-02-17	已动工未竣工	/
824	拆迁安置住宅项目	梁锡全	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.009585	2022-10-25	2024-04-24	2027-04-24	已动工未竣工	/
825	拆迁安置住宅项目	梁三德	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.01611	2022-08-18	2024-02-17	2027-02-17	已动工未竣工	/
826	拆迁安置住宅项目	冼执信	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路3号	拆迁安置房	0.01467	2022-08-25	2024-02-24	2027-02-24	已动工未竣工	/
827	拆迁安置住宅项目	冼执信	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路一街1号	拆迁安置房	0.01467	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
828	拆迁安置住宅项目	梁群娣、黄敏仪、黄智洪	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-02	2024-03-01	2027-03-01	已动工未竣工	/
829	拆迁安置住宅项目	吴兆洪	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02008	2022-09-02	2024-03-02	2027-03-02	已动工未竣工	/
830	拆迁安置住宅项目	陈罗英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.00459	2022-09-05	2024-03-05	2027-02-15	未动工	/
831	拆迁安置住宅项目	陈罗英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.01189	2022-09-13	2024-03-12	2027-03-12	未动工	/
832	拆迁安置住宅项目	陈罗英	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.021	2022-09-13	2024-03-12	2027-03-12	已动工未竣工	/
833	拆迁安置住宅项目	张柱明	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
834	拆迁安置住宅项目	梁伟光	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02333	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
835	拆迁安置住宅项目	叶明福	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.01296	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
836	拆迁安置住宅项目	潘炎林	小榄	中山市小榄镇联丰2村	拆迁安置房	0.0256	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
837	拆迁安置住宅项目	钟泉辉	小榄	中山市小榄镇绩西横海路31号	拆迁安置房	0.02459	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
838	拆迁安置住宅项目	胡成昌	小榄	中山市小榄镇盛丰祥兴盛源路10号	拆迁安置房	0.015	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
839	拆迁安置住宅项目	黄呀	坦洲	中山市坦洲镇安阜村十六围	拆迁安置房	0.012	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
840	拆迁安置住宅项目	黄满添	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-06	2024-03-05	2027-03-05	已动工未竣工	/
841	拆迁安置住宅项目	林雪云	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.014281	2022-09-07	2024-03-06	2027-03-06	未动工	/
842	拆迁安置住宅项目	陈惠安	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
843	拆迁安置住宅项目	林锡标	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.01328	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
844	拆迁安置住宅项目	梁满森	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.018339	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
845	拆迁安置住宅项目	陈惠洪	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.025	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
846	拆迁安置住宅项目	何垣昌	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街五巷2号	拆迁安置房	0.0283	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
847	拆迁安置住宅项目	陈思成	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0144	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	未动工	/
848	拆迁安置住宅项目	陈守成	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.021	2022-09-08	2024-03-07	2027-03-07	已动工未竣工	/
849	拆迁安置住宅项目	梁北有	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02519	2022-09-09	2024-03-09	2027-03-09	未动工	/
850	拆迁安置住宅项目	赵柳英	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-09	2024-03-09	2027-03-09	已动工未竣工	/
851	拆迁安置住宅项目	叶伟福	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-09	2024-03-08	2027-03-08	已动工未竣工	/
852	拆迁安置住宅项目	胡振华	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-09	2024-03-08	2027-03-08	已动工未竣工	/
853	拆迁安置住宅项目	梁国进	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01148	2022-09-12	2024-03-11	2027-03-11	已动工未竣工	/
854	拆迁安置住宅项目	梁志辉	小榄	中山市小榄镇盛丰祥兴东一路7号	拆迁安置房	0.02323	2022-09-13	2024-03-13	2027-03-13	已动工未竣工	/
855	拆迁安置住宅项目	梁惠南	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-13	2024-03-13	2027-03-13	已动工未竣工	/
856	拆迁安置住宅项目	梁桂松	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路11号之二	拆迁安置房	0.00731	2022-09-13	2024-03-13	2027-03-13	已动工未竣工	/
857	拆迁安置住宅项目	吴炳坚	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-14	2024-03-13	2027-03-13	已动工未竣工	/
858	拆迁安置住宅项目	黄焯元	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-15	2024-03-14	2027-03-14	已动工未竣工	/
859	拆迁安置住宅项目	张玉云	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-15	2024-03-14	2027-03-14	已动工未竣工	/
860	拆迁安置住宅项目	高焯广	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-15	2024-03-14	2027-03-14	已动工未竣工	/
861	拆迁安置住宅项目	陈家显	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-16	2024-03-15	2027-03-15	已动工未竣工	/
862	拆迁安置住宅项目	张坤洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
863	拆迁安置住宅项目	林润开	南头	中山市南头镇北帝村	拆迁安置房	0.012	2022-12-14	2024-06-13	2027-06-13	已动工未竣工	/
864	拆迁安置住宅项目	梁彬伦	南头	中山市南头镇民安村	拆迁安置房	0.012	2023-01-04	2024-07-03	2027-07-03	已动工未竣工	/
865	拆迁安置住宅项目	何奇利	南头	中山市南头镇民安村	拆迁安置房	0.012	2023-01-04	2024-07-03	2027-07-03	已动工未竣工	/
866	拆迁安置住宅项目	龚彦成	南头	中山市南头镇民安村	拆迁安置房	0.012	2023-01-12	2024-07-11	2027-07-11	未动工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
867	拆迁安置住宅项目	丁浩祥	南头	中山市南头镇北帝村	拆迁安置房	0.017	2023-01-12	2024-07-11	2027-07-11	已动工未竣工	/
868	拆迁安置住宅项目	梁志坤	南头	中山市南头镇民安村	拆迁安置房	0.009901	2023-01-17	2024-07-16	2027-07-16	未动工	/
869	拆迁安置住宅项目	梁国洪	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01185	2022-09-19	2024-03-18	2027-03-18	已动工未竣工	/
870	拆迁安置住宅项目	吴欣彤	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.048	2022-09-19	2024-03-18	2027-03-18	已动工未竣工	/
871	拆迁安置住宅项目	梁素芬、杜梓俊、杜皆志、杜皆彤	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.026	2022-09-19	2024-03-18	2027-03-18	已动工未竣工	/
872	拆迁安置住宅项目	麦丽英	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.014142	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
873	拆迁安置住宅项目	赵松佳	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
874	拆迁安置住宅项目	胡炎南	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
875	拆迁安置住宅项目	梁华祥	东风	中山市东风镇西曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
876	拆迁安置住宅项目	陈家榆	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
877	拆迁安置住宅项目	陈云仙	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
878	拆迁安置住宅项目	吴照坚	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
879	拆迁安置住宅项目	吴新祥	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
880	拆迁安置住宅项目	张金玲、孙月云	三乡	中山市三乡镇白石村	拆迁安置房	0.025	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
881	拆迁安置住宅项目	胡恒强	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-20	2024-03-19	2027-03-19	已动工未竣工	/
882	拆迁安置住宅项目	胡仲强	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
883	拆迁安置住宅项目	梁洪昌	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
884	拆迁安置住宅项目	梁桂芳	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
885	拆迁安置住宅项目	张包仁	三乡	中山市三乡镇白石村	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
886	拆迁安置住宅项目	胡小梅	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
887	拆迁安置住宅项目	张纪洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
888	拆迁安置住宅项目	左秋和	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-21	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
889	拆迁安置住宅项目	胡佩心	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-22	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
890	拆迁安置住宅项目	董敦伦	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-22	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
891	拆迁安置住宅项目	赵媚芬	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-22	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
892	拆迁安置住宅项目	董国伦	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-22	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
893	拆迁安置住宅项目	吴焯洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-22	2024-03-21	2027-03-21	已动工未竣工	/
894	拆迁安置住宅项目	郭志添	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.0138	2022-09-26	2024-03-25	2027-03-25	已动工未竣工	/
895	拆迁安置住宅项目	杜培源	火炬开发区	中山市民众街道民平行政村	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	未动工	/
896	拆迁安置住宅项目	赵汝佳	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
897	拆迁安置住宅项目	胡松强	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
898	拆迁安置住宅项目	梁友胜	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.01891	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
899	拆迁安置住宅项目	陈锡和	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
900	拆迁安置住宅项目	黄锡林	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
901	拆迁安置住宅项目	董坚伦	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
902	拆迁安置住宅项目	叶和福	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
903	拆迁安置住宅项目	陈鉴全	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
904	拆迁安置住宅项目	梁新和	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-27	2024-03-26	2027-03-26	已动工未竣工	/
905	拆迁安置住宅项目	龚碧雁	火炬开发区	中山市民众街道沙仔行政村	拆迁安置房	0.02	2022-09-28	2024-03-27	2027-03-27	未动工	/
906	拆迁安置住宅项目	黄朝成	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-09-29	2024-03-28	2027-03-28	已动工未竣工	/
907	拆迁安置住宅项目	吴鉴洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-09-29	2024-03-28	2027-03-28	已动工未竣工	/
908	拆迁安置住宅项目	梁郁明、黄秋艳	小榄	中山市小榄镇德益街3号	拆迁安置房	0.02022	2022-10-08	2024-04-07	2027-04-07	已动工未竣工	/
909	拆迁安置住宅项目	胡林华	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-08	2024-04-07	2027-04-07	已动工未竣工	/
910	拆迁安置住宅项目	何帅	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-10-08	2024-04-07	2027-04-07	已动工未竣工	/
911	拆迁安置住宅项目	梁福全	小榄	中山市小榄镇德益街利康一巷1号	拆迁安置房	0.02077	2022-10-08	2024-04-07	2027-04-07	已动工未竣工	/
912	拆迁安置住宅项目	梁桂荣	小榄	中山市小榄镇德益街利康二巷6号	拆迁安置房	0.01568	2022-10-08	2024-04-07	2027-04-07	已动工未竣工	/
913	拆迁安置住宅项目	杨时辉	三角	中山市三角镇结民村	拆迁安置房	0.07507	2022-10-09	2024-04-09	2027-04-09	已动工未竣工	/
914	拆迁安置住宅项目	杨时辉	三角	中山市三角镇结民村	拆迁安置房	0.08	2022-10-12	2024-04-09	2027-04-09	已动工未竣工	/
915	拆迁安置住宅项目	冯炎珍	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01582	2022-10-09	2024-04-09	2027-04-09	已动工未竣工	/
916	拆迁安置住宅项目	胡铨南	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-12	2024-04-11	2027-04-11	已动工未竣工	/
917	拆迁安置住宅项目	黄润好、梁锐敏、梁雪凤、梁雪娇	小榄	中山市小榄镇就丰一街10号	拆迁安置房	0.02394	2022-10-12	2024-04-11	2027-04-11	已动工未竣工	/
918	拆迁安置住宅项目	吴桂胜	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.01584	2022-10-12	2024-04-12	2027-04-11	已动工未竣工	/
919	拆迁安置住宅项目	梁建坤	小榄	中山市小榄镇就丰一街8号	拆迁安置房	0.02028	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
920	拆迁安置住宅项目	梁勤兴	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
921	拆迁安置住宅项目	何福堂	小榄	中山市小榄镇德益街利康二巷2号	拆迁安置房	0.0306	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
922	拆迁安置住宅项目	周泉胜	小榄	中山市小榄镇同盛三街一巷11号	拆迁安置房	0.02026	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
923	拆迁安置住宅项目	梁群好	小榄	中山市小榄镇德益街利康三巷3号	拆迁安置房	0.02511	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	未动工	/
924	拆迁安置住宅项目	霍镇钊	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街13号	拆迁安置房	0.0153	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
925	拆迁安置住宅项目	梁锦辉	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
926	拆迁安置住宅项目	马锦源	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街4号	拆迁安置房	0.013	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
927	拆迁安置住宅项目	苏桂荣	小榄	中山市小榄镇就丰一街三巷8号	拆迁安置房	0.02008	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
928	拆迁安置住宅项目	胡坚华	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.01576	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
929	拆迁安置住宅项目	吴振堂	小榄	中山市小榄镇兆隆路健景街1号	拆迁安置房	0.01905	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
930	拆迁安置住宅项目	吴练洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
931	拆迁安置住宅项目	梁满胜	小榄	中山市小榄镇就丰一街一巷6号	拆迁安置房	0.01629	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
932	拆迁安置住宅项目	李洪胜	小榄	中山市小榄镇就丰一街2号	拆迁安置房	0.01793	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
933	拆迁安置住宅项目	吴月好	小榄	中山市小榄镇兆隆路健力街12号	拆迁安置房	0.0139	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
934	拆迁安置住宅项目	李镇波、黄桂妹	小榄	中山市小榄镇就丰一街三巷16号	拆迁安置房	0.0227	2022-10-25	2024-04-24	2027-04-24	已动工未竣工	/
935	拆迁安置住宅项目	陈少权	小榄	中山市小榄镇德益街利康四巷1号	拆迁安置房	0.02291	2022-10-13	2024-04-12	2027-04-12	已动工未竣工	/
936	拆迁安置住宅项目	周友元	小榄	中山市小榄镇就丰一街三巷6号	拆迁安置房	0.012	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
937	拆迁安置住宅项目	梁河静	东风	中山市东风镇东曙步村	拆迁安置房	0.012	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
938	拆迁安置住宅项目	郭惠燕、杨嘉俊	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.02064	2022-10-17	2024-04-16	2027-04-16	已动工未竣工	/
939	拆迁安置住宅项目	陈叔标	小榄	中山市小榄镇就丰一街三巷2号	拆迁安置房	0.012	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道 (乡镇)	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的 土地面积
940	拆迁安置住宅项目	吴桂洪	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
941	拆迁安置住宅项目	梁容根	小榄	中山市小榄镇就丰一街三巷10号	拆迁安置房	0.0252	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
942	拆迁安置住宅项目	霍镇江	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街8号	拆迁安置房	0.01067	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
943	拆迁安置住宅项目	霍镇江	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路五街8号之一	拆迁安置房	0.01067	2022-10-25	2024-04-25	2027-04-25	已动工未竣工	/
944	拆迁安置住宅项目	梁洪坤	小榄	中山市小榄镇就丰一街二巷12号	拆迁安置房	0.0324	2022-10-17	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
945	拆迁安置住宅项目	黄炳南	小榄	中山市小榄镇德益街利康二巷1号	拆迁安置房	0.02	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
946	拆迁安置住宅项目	梁国权	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.0235	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
947	拆迁安置住宅项目	赵永辉	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.01414	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
948	拆迁安置住宅项目	吴桂培	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.02444	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
949	拆迁安置住宅项目	张剑云	三乡	中山市三乡镇白石村	拆迁安置房	0.012	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
950	拆迁安置住宅项目	余敬科	翠亨新区	南朗街道岭南南路	拆迁安置房	0.041666	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	未动工	/
951	拆迁安置住宅项目	梁启文	南头	中山市南头镇民安村	拆迁安置房	0.012	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	未动工	/
952	拆迁安置住宅项目	霍镇钊	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路三街11号	拆迁安置房	0.0153	2022-10-18	2024-04-17	2027-04-17	已动工未竣工	/
953	拆迁安置住宅项目	何泉胜	小榄	中山市小榄镇德益街利康二巷3号	拆迁安置房	0.02088	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
954	拆迁安置住宅项目	黄庆初	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
955	拆迁安置住宅项目	陈展明	坦洲	中山市坦洲镇新前进村沾涌	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
956	拆迁安置住宅项目	叶棉辉	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
957	拆迁安置住宅项目	吴胜	坦洲	中山市坦洲镇安阜村十六围	拆迁安置房	0.0274	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	未动工	/
958	拆迁安置住宅项目	梁本庭	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
959	拆迁安置住宅项目	陆献勇	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
960	拆迁安置住宅项目	黄容娣	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-19	2024-04-18	2027-04-18	已动工未竣工	/
961	拆迁安置住宅项目	郭洪妹、卢爱权	西区	中山市西区隆平社区二冲社	拆迁安置房	0.0243	2022-10-20	2024-04-19	2027-04-19	已动工未竣工	/
962	拆迁安置住宅项目	吴金仕	小榄	中山市小榄镇兆隆路健力街16号	拆迁安置房	0.01146	2022-10-20	2024-04-19	2027-04-19	已动工未竣工	/
963	拆迁安置住宅项目	梁叶宜	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.006717	2022-10-20	2024-04-19	2027-04-19	未动工	/
964	拆迁安置住宅项目	何均棠	小榄	中山市小榄镇德益街9号	拆迁安置房	0.02311	2022-10-20	2024-04-19	2027-04-19	已动工未竣工	/
965	拆迁安置住宅项目	梁连英	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.026	2022-10-21	2024-04-20	2027-04-20	已动工未竣工	/
966	拆迁安置住宅项目	卢华喜	坦洲	坦洲镇十四村	拆迁安置房	0.0242	2022-10-21	2024-04-20	2027-04-20	已动工未竣工	/
967	拆迁安置住宅项目	梁永杰、梁社辉	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-21	2024-04-20	2027-04-20	已动工未竣工	/
968	拆迁安置住宅项目	梁永杰、梁社辉	港口	中山市港口镇石特社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-21	2024-04-20	2027-04-20	已动工未竣工	/
969	拆迁安置住宅项目	梁金堂	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.021838	2022-10-21	2024-04-20	2027-04-20	已动工未竣工	/
970	拆迁安置住宅项目	周建明	翠亨新区	南朗街道岭南南路	拆迁安置房	0.026183	2022-10-24	2024-04-23	2027-04-23	未动工	/
971	拆迁安置住宅项目	梁镜福、梁权福	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-25	2024-04-24	2027-04-24	已动工未竣工	/
972	拆迁安置住宅项目	梁镜福、梁权福	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2023-01-05	2024-07-04	2027-07-04	已动工未竣工	/
973	拆迁安置住宅项目	林松华	小榄	中山市小榄镇兆隆路健力街6号	拆迁安置房	0.02199	2022-10-25	2024-04-25	2027-04-25	已动工未竣工	/
974	拆迁安置住宅项目	胡浩华	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-27	2024-04-26	2027-04-26	已动工未竣工	/
975	拆迁安置住宅项目	吴云龙	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-27	2024-04-26	2027-04-26	未动工	/
976	拆迁安置住宅项目	吴云龙	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-27	2024-04-26	2027-04-26	已动工未竣工	/
977	拆迁安置住宅项目	高鸿广	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-10-27	2024-04-26	2027-04-26	已动工未竣工	/
978	拆迁安置住宅项目	何泽洪	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-10-27	2024-04-26	2027-04-26	已动工未竣工	/
979	拆迁安置住宅项目	赵妹珍	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-01	2024-04-30	2027-04-30	已动工未竣工	/
980	拆迁安置住宅项目	冯灿明、冯泽明	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.017541	2022-11-01	2024-04-30	2027-04-30	已动工未竣工	/
981	拆迁安置住宅项目	冯灿明、冯泽明	港口	中山市港口镇下南村	拆迁安置房	0.021102	2022-11-01	2024-04-30	2027-04-30	已动工未竣工	/
982	拆迁安置住宅项目	林镇基、林荣培	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.0122	2022-11-02	2024-05-01	2027-05-01	已动工未竣工	/
983	拆迁安置住宅项目	林镇基、林荣培	港口	中山市港口镇胜隆社区	拆迁安置房	0.01219	2022-11-02	2024-05-01	2027-05-01	已动工未竣工	/
984	拆迁安置住宅项目	廖锦安	神湾	中山市神湾镇宥南村	拆迁安置房	0.012	2022-11-02	2024-05-01	2027-05-01	未动工	/
985	拆迁安置住宅项目	关祥根	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路9号	拆迁安置房	0.01705	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
986	拆迁安置住宅项目	黄鉴棠	南头	中山市南头镇北帝村	拆迁安置房	0.012	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
987	拆迁安置住宅项目	梁召堂、冯洪娣	小榄	中山市小榄镇就丰一街四巷2号	拆迁安置房	0.01752	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
988	拆迁安置住宅项目	赵恒佳	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.0137	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
989	拆迁安置住宅项目	李键平	南头	中山市南头镇北帝村	拆迁安置房	0.012	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
990	拆迁安置住宅项目	梁照坤	小榄	中山市小榄镇就丰一街6号	拆迁安置房	0.02233	2022-11-03	2024-05-02	2027-05-02	已动工未竣工	/
991	拆迁安置住宅项目	廖炳坤、梁润妹	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.02535	2022-11-07	2024-05-06	2027-05-06	已动工未竣工	/
992	拆迁安置住宅项目	黄连胜	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.02433	2022-11-09	2024-05-08	2027-05-08	已动工未竣工	/
993	拆迁安置住宅项目	叶培辉	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-09	2024-05-09	2027-05-09	已动工未竣工	/
994	拆迁安置住宅项目	冯锦洪	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.0133	2022-11-09	2024-05-09	2027-05-09	已动工未竣工	/
995	拆迁安置住宅项目	麦焕荣	横栏	中山市横栏镇宝裕村	拆迁安置房	0.02742	2022-11-09	2024-05-09	2027-05-09	已动工未竣工	/
996	拆迁安置住宅项目	吴金华	小榄	中山市小榄镇兆隆路健力街10号	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
997	拆迁安置住宅项目	何炳坤	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
998	拆迁安置住宅项目	陈家益	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
999	拆迁安置住宅项目	胡家健	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.01265	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1000	拆迁安置住宅项目	卢铨佳	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1001	拆迁安置住宅项目	黎湛钊	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.018	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1002	拆迁安置住宅项目	黎湛钊	小榄	中山市小榄镇联丰社区	拆迁安置房	0.02146	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1003	拆迁安置住宅项目	简顺昌	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.01482	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1004	拆迁安置住宅项目	胡凤彩	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1005	拆迁安置住宅项目	梁坚有	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.01274	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1006	拆迁安置住宅项目	谢礼祥	东风	中山市东风镇东罟步村	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1007	拆迁安置住宅项目	胡永和	东风	中山市东风镇民乐社区	拆迁安置房	0.012	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1008	拆迁安置住宅项目	关祥根	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路二街9号	拆迁安置房	0.02001	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1009	拆迁安置住宅项目	陈卓元	小榄	中山市小榄镇德益街利康三巷6号	拆迁安置房	0.02311	2022-11-10	2024-05-10	2027-05-10	已动工未竣工	/
1010	拆迁安置住宅项目	霍锦全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街2号	拆迁安置房	0.01301	2022-11-11	2024-05-11	2027-05-11	已动工未竣工	/
1011	拆迁安置住宅项目	霍锦全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街4号	拆迁安置房	0.01301	2022-11-11	2024-05-11	2027-05-11	已动工未竣工	/
1012	拆迁安置住宅项目	梁志强	小榄	中山市小榄镇德益街利康三巷1号	拆迁安置房	0.02266	2022-11-11	2024-05-11	2027-05-11	已动工未竣工	/

序号	项目名称	开发企业	所在区和街道（乡镇）	具体位置	住宅类型	土地面积	供地时间	约定动工时间	约定竣工时间	建设状态	未销售房屋的土地面积
1013	拆迁安置住宅项目	梁金玉	小榄	中山市小榄镇德益街5号	拆迁安置房	0.02854	2022-11-11	2024-05-11	2027-05-11	已动工未竣工	/
1014	拆迁安置住宅项目	何满添	小榄	中山市小榄镇德益街利康二巷4号	拆迁安置房	0.02285	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1015	拆迁安置住宅项目	吴绮萍	小榄	中山市小榄镇就丰一街二巷9号	拆迁安置房	0.012	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1016	拆迁安置住宅项目	郭天福	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街11号	拆迁安置房	0.0293	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1017	拆迁安置住宅项目	郭天福	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街13号	拆迁安置房	0.04355	2023-01-10	2024-07-10	2027-07-10	已动工未竣工	/
1018	拆迁安置住宅项目	陈满元	小榄	中山市小榄镇德益街11号	拆迁安置房	0.02074	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1019	拆迁安置住宅项目	霍锡根	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路六街14号	拆迁安置房	0.01734	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1020	拆迁安置住宅项目	苏炳光	小榄	中山市小榄镇就丰一街一巷12号	拆迁安置房	0.02993	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1021	拆迁安置住宅项目	吴锦胜	小榄	中山市小榄镇就丰一街一巷8号	拆迁安置房	0.02308	2022-11-14	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1022	拆迁安置住宅项目	梁桂明	小榄	中山市小榄镇德益街7号	拆迁安置房	0.0166	2022-11-15	2024-05-14	2027-05-14	已动工未竣工	/
1023	拆迁安置住宅项目	钟钜堂	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街2号	拆迁安置房	0.01948	2022-11-15	2024-05-15	2027-05-15	已动工未竣工	/
1024	拆迁安置住宅项目	霍锡根	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街6号	拆迁安置房	0.01734	2022-11-15	2024-05-15	2027-05-15	已动工未竣工	/
1025	拆迁安置住宅项目	周炳林	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路二街11号	拆迁安置房	0.015	2022-11-15	2024-05-15	2027-05-15	已动工未竣工	/
1026	拆迁安置住宅项目	梁银婵、黄燕婷	小榄	中山市小榄镇就丰一街一巷2号	拆迁安置房	0.02386	2022-11-17	2024-05-16	2027-05-16	已动工未竣工	/
1027	拆迁安置住宅项目	霍洪全	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路四街16号	拆迁安置房	0.02189	2022-11-17	2024-05-16	2027-05-16	已动工未竣工	/
1028	拆迁安置住宅项目	李悦胜、梁金梅	西区	中山市西区沙朗社区“八冲社”	拆迁安置房	0.0207	2022-11-18	2024-05-17	2027-05-17	已动工未竣工	/
1029	拆迁安置住宅项目	黄鉴成	小榄	中山市小榄镇六顷街20号	拆迁安置房	0.03042	2022-11-24	2024-05-24	2027-05-24	已动工未竣工	/
1030	拆迁安置住宅项目	黄星林	小榄	中山市小榄镇六顷街六巷9号	拆迁安置房	0.01918	2022-11-24	2024-05-24	2027-05-24	已动工未竣工	/
1031	拆迁安置住宅项目	林丽堂	东风	中山市东风镇东畚步村	拆迁安置房	0.01305	2022-12-01	2024-05-31	2027-05-31	已动工未竣工	/
1032	拆迁安置住宅项目	梁明根	小榄	中山市小榄镇绩东二怡东街18号之一	拆迁安置房	0.01414	2022-12-07	2024-06-06	2027-06-06	已动工未竣工	/
1033	拆迁安置住宅项目	周注添	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.017	2022-12-27	2024-06-26	2027-06-26	已动工未竣工	/
1034	拆迁安置住宅项目	黄英芬	南头	中山市南头镇南城村	拆迁安置房	0.014827	2023-02-09	2024-08-08	2027-08-08	未动工	/
1035	拆迁安置住宅项目	何添棠	小榄	中山市小榄镇德联街九巷17号	拆迁安置房	0.02137	2023-01-12	2024-07-12	2027-07-12	已动工未竣工	/
1036	拆迁安置住宅项目	陈炎流	小榄	中山市小榄镇绩西海滨三街29号	拆迁安置房	0.025	2023-01-12	2024-07-12	2027-07-12	已动工未竣工	/
1037	拆迁安置住宅项目	李少珍	南头	中山市南头镇北帝村	拆迁安置房	0.009535	2023-01-30	2024-07-29	2027-07-29	未动工	/
1038	拆迁安置住宅项目	卢锡林	小榄	中山市小榄镇安乐中路18号	拆迁安置房	0.024	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1039	拆迁安置住宅项目	卢锡林	小榄	中山市小榄镇安乐中路18号之一	拆迁安置房	0.0241	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1040	拆迁安置住宅项目	谭锐华	小榄	中山市小榄镇安乐中路28号	拆迁安置房	0.02083	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1041	拆迁安置住宅项目	黄标棠	小榄	中山市小榄镇六顷街七巷1号	拆迁安置房	0.02304	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1042	拆迁安置住宅项目	吴润心	小榄	中山市小榄镇绩东一永源路7号	拆迁安置房	0.016	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1043	拆迁安置住宅项目	欧仕兴	小榄	中山市小榄镇安乐中路26号	拆迁安置房	0.01022	2023-01-31	2024-07-31	2027-07-31	已动工未竣工	/
1044	拆迁安置住宅项目	欧仕兴	小榄	中山市小榄镇安乐中路26号之一	拆迁安置房	0.012	2023-03-10	2024-09-10	2027-09-10	已动工未竣工	/
1045	拆迁安置住宅项目	梁镇华	火炬开发区	中山市民众街道沿江行政村	拆迁安置房	0.025	2023-02-10	2024-08-09	2027-08-09	已动工未竣工	/
1046	拆迁安置住宅项目	黄兴良、梁树仁、梁树明	坦洲	中山市坦洲镇十四村元泰围	拆迁安置房	0.02225	2023-03-13	2024-09-12	2027-09-12	已动工未竣工	/
1047	拆迁安置住宅项目	杨海文	小榄	中山市小榄镇六顷街七巷2号	拆迁安置房	0.02225	2023-03-13	2024-09-13	2027-09-13	已动工未竣工	/
1048	拆迁安置住宅项目	张垂强	小榄	中山市小榄镇紫荆中路57号	拆迁安置房	0.02	2023-04-10	2024-10-10	2027-10-10	未动工	/
1049	拆迁安置住宅项目	蔡义亮、钟银芝	小榄	中山市小榄镇绩东二社区	拆迁安置房	0.03507	2023-05-23	2024-11-22	2027-11-22	未动工	/
1050	拆迁安置住宅项目	陈永添	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街四巷5号	拆迁安置房	0.03052	2023-05-29	2024-11-28	2027-11-28	已动工未竣工	/
1051	拆迁安置住宅项目	张勇	小榄	中山市小榄镇绩东二康源街四巷7号	拆迁安置房	0.0422	2023-05-29	2024-11-28	2027-11-28	未动工	/
1052	房地产项目	中山市大龙嘉裕置业有限公司	港口	中山市港口镇木河迳东路	普通商品房	1.56937	2021-09-30	2022-11-30	2025-11-29	已动工未竣工	1. 57
1053	城镇住宅用地项目	中山市景荣置业有限公司	石岐	中山市石岐街道大沙南路南侧	普通商品房	3.190997	2024-12-24	2026-02-06	2029-02-05	未动工	/
1054	城镇住宅用地项目	中山市和越实业投资有限公司	东区	中山市东区街道起湾道东侧	普通商品房	4.165553	2024-12-25	2026-02-23	2029-02-22	未动工	/
1055	拆迁安置住宅项目	张环宇	神湾	中山市神湾镇有南村	拆迁安置房	0.047304	2022-05-05	2023-11-04	2026-11-04	未动工	/
1056	时方花苑	中山锦泽置业有限公司	西区	中山市西区隆平社区	普通商品房	3.3082	2020-12-25	2022-02-03	2025-02-02	已动工未竣工	0. 57
1057	城镇住宅用地项目	广东鑫洋优居置业有限公司	石岐	中山市石岐街道大沙南路南侧	普通商品房	2.181418	2025-04-01	2027-05-01	2030-04-30	未动工	/
1058	城镇住宅用地项目	中山市誉泰房地产开发有限公司	小榄	中山市小榄镇泰弘南路	普通商品房	4.310614	2025-05-28	2027-07-04	2030-07-03	未动工	/
1059	中山市智能家电产业园保障性租赁住宅项目之一	中山市黄圃镇国有资产事务中心	黄圃	中山市黄圃镇吴栏村	公租房	0.599518	2025-04-15	2026-10-14	2029-10-14	未动工	/
1060	中山市智能家电产业园保障性租赁住宅项目之二	中山市黄圃镇国有资产事务中心	黄圃	中山市黄圃镇吴栏村	公租房	1.439412	2025-05-16	2026-11-15	2029-11-15	未动工	/