

中山市火炬区2020年度财政支出项目绩效检查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬高技术产业开发区第八小学		项目 代码		项目名称	电力增容设备	预算金额 (元)	600000	
一级指标	二级指标	三级指标	权重					专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效评价材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能否为项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				6	6
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				1	28
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。				5	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理方法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				1	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				12	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				10	50
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				4	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				15	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				14	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				3	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。				4	
扣分项 (-5分)	项目实施整改 情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕视情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。				0	
合计	—	—	100						84
评价等级	优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）								良

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算批复金额600000元，实际支出金额552900元，支出实现率92.15%。根据项目单位提交的资料，该项目主要是进行电力增容设备的安装、调试工程，以使学校电力负荷量满足使用的需求，保障正常教学活动的开展和用电安全。属于教育配套设施改造项目，项目具有可行性和必要性。该项目在合同管理方面、实施管理方面存在不足。该项目得分为84分，等级为良。</p>
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>主要问题：（一）自评工作质量方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评表中绩效部分内容填报不够规范，项目绩效目标中的质量指标只设置了一个定性指标，设置不够完整。 2. 项目实施过程和效果的佐证材料不够完整。 <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 签订合同时存在疏漏，《高压增容项目采购合同》是2020年5月11日签订的，但在签订的合同中约定：暂定于在2020年4月27日开工，2020年6月10日完工，约定的开工时间早于签订合同时间。 2. 工期比约定的稍长，签订的合同中约定：工期为45个日历天，暂定于在2020年4月27日开工，2020年6月10日完工。但根据竣工验收报告，开工日期是2020年5月14日，竣工日期是2020年7月10日，工期稍有延误。 <p>（三）项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定的绩效目标不够完整，未能全面反映所要达到的各项具体绩效、效益。
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）	<p>相关建议：（一）自评工作质量方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议进一步完善填报自评表中的内容，增加项目的质量指标量化可测评的绩效指标，如，项目验收合格率：100%，设备故障率：< X%等。 2. 建议完善项目实施过程和效果的佐证材料。 <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议加强签订合同的管理，签订合同时，注重检查主要条款、要素是否已清晰、完整地表达，以便日后的维权和责任追究。 2. 建议加强实施过程的监管，对实施过程中出现的问题及时处理，避免影响完工进度，确保按时完工。 <p>（三）项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议增加项目的质量指标量化可测评的绩效指标，如，项目验收合格率：100%，设备故障率：< X%等。 2. 建议规范填写绩效指标的名称及内容，规范表达预期值、完成情况，以反映实现的绩效、效益。
对下年度预算安排建议	<p>保留（ ）；保留但建议部分核减（ ）；取消（√）项目已完成，建议取消。</p>

